

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий работ	Срок выполнения
	объектов предприятия.	
2.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла в складе, промывка участка	27-31.07.26
3.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла насосной, промывка участка	03-07.08.26
4.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла Старого цеха формовки, промывка участка старой формовки	10-14.08.26
5.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла РМЦ, промывка участка	17-21.08.26
6.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла арматурного цеха, промывка участка	24-28.08.26
7.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры элеваторного узла офисного здания, промывка участка	31.08-04.09.26
8.	Дефектовка и ремонт запорной арматуры теплового узла нового цеха, промывка участка	07-09.09.26
9.	Опрессовка и испытания сетей	10.09.26
10.	Заключение (продлонгация) договоров с ТГК-2 и СГТС на теплоснабжение, оформление паспорта готовности объекта.	11-14.09.26
11.	Включение отопления	по графику СГТС

энергетик



А.Н. Угрюмов