

УТВЕРЖДЕН
И.о. начальника Управления градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска
А.П. Латышев
"24" февраля 2026 г.

**Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2025 год**

1. План реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2025 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству А.П. Латышевым 04.02.2025
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы		Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы									
№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	<>									
1	30.06.2025	Уточнены сроки контрольных событий, в том числе в связи с внесением изменений в существующие условия муниципальных контрактов									
2	30.09.2025	В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части исключения финансирования мероприятия G13102, из плана реализации муниципальной программы включены мероприятия G14304, G14305. Уточнена формулировка контрольного события мероприятия G12110									
3	30.12.2025	В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения финансирования Комитету по управлению муниципальным имуществом и Администрации Северодвинска, в план реализации муниципальной программы включены мероприятия G11201, G11202, G12106. Введено контрольное событие 2.02.1. Везви с переносом ассигнований по муниципальному контракту с 2025 на 2026 год исключено контрольное событие 2.03.2									

<1> – пункты 99, 100 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 № 28-рфз;
 <2> – кратко изложить суть изменений, указать причины.

Таблица 3.1

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации				Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /вступления в силу	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»													
1.1. Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»													
1.1.1.	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГИЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок			В рамках муниципального контракта от 17.06.2024 № 118-24-УГИЗО разработана проектная документация по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом позиция 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области». Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 21.03.2025 № 29-1-1-3-015118-2025. В рамках муниципального контракта от 24.06.2024 № 117-24-УГИЗО разработана проектная документация по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области». Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.03.2025 № 29-1-1-3-013507-2025.	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации		Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административной/иных мероприятий	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.01.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северовиниска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЭО Латышев А.П.	X	X	21.03.2025	21.03.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северовиниска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЭО Латышев А.П.	X	X	19.03.2025	14.03.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Получено заключение технологического и ценового аудита для строительства многоквартирного дома в квартале 027 г. Северовиниска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЭО Латышев А.П.	X	X	19.05.2025	07.04.2025	Выполнено в срок	-	X
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств ППК «Фонд развития территорий», областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	12 отчетов о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов сформированы и направлены в Правительство Архангельской области
1.2	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Тернова Т.В.	01.10.2025	01.10.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Площадь жилых помещений, выкупленных у собственников, составила 284,68 кв. м.
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11202	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Тернова Т.В.	01.10.2025	01.10.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». количество контрактов по оценке аварийного жилья составило 2 единицы.
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключены контракты на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»	X	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Тернова Т.В.	X	X	01.11.2025	20.11.2025	Выполнено с нарушением срока	20.11.2025 заключен контракт на оценку дополнительных аварийных жилых помещений, так как после проведения оценки по первому контракту образовалась экономия денежных средств и появилась возможность выкупить дополнительную площадь аварийного жилья (сверх первоначально установленного плана) дополнительные	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <=>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации		Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /наступления наступательного	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <=>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <=>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»											
2.1.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»											
2.1.1	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кириллова до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	30.01.2025	15.01.2025	Выполнено в срок		В соответствии с условиями контракта произведена оплата за работы второго этапа реконструкции просп. Победы на участке от ул. Кириллова до просп. Морского протяженностью 651,37 м, введенного в эксплуатацию 25.12.2024
2.1.2	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кузьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	18.12.2025	Выполнено в срок		Завершена корректировка проектной документации по объекту капитального строительства «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кузьма в городе Северодвинске». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 05.09.2025 № 29-1-1-3-052749-2025
2.1.3	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	29.01.2025	23.01.2025	Выполнено в срок		В соответствии с условиями контракта произведена оплата за работы по строительству линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Белооморского протяженностью 1697 м, принятых в эксплуатацию 27.12.2024
2.1.4	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок		Выполнена часть работ по отсылке территорий общего пользования (проезд) и отдельных земельных участков в квартале 175 города Северодвинска в соответствии с условиями муниципального контракта. Площадь территории квартала 175 г. Северодвинска, на которой выполнена планировка, составила 19,575 тыс. кв. м.
	Контрольное событие 1.10.1 «Подписан акт электронной приемки выполненных работ по муниципальному контракту от 16.04.2024 № 061-24-УГЯЭО»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	X	X	01.04.2025	25.02.2025	Выполнено в срок		X
2.2 Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»											
2.2.1	Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»	G12203	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок		Получено положительное заключение государственной экспертизы оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценки соответствия проектной документации установленным требованиям от 13.08.2025 № 29-1-1-3-047242-2025
	Контрольное событие 2.03.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в ГИИСУФ «Электронный бюджет»»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	X	X	20.03.2025	27.02.2025	Выполнено в срок		X
	Контрольное событие 2.03.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строительства»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	X	X	20.12.2025				Исключено
2.2.2	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Арухангальской области»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЭО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок		Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» обеспечено оборудованием в соответствии с проектной документацией. Количество контрактов на приобретение оборудования для здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» составило 8 ед.

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <=>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации			Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия /наступления вступительного	Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <=>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <=>
					плановая дата	фактическая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»	3	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	11	12	В отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту школ № 11 и № 20 до расторжения контрактов в одностороннем порядке. Количество объектов, на которых осуществлялся капитальный ремонт в рамках мероприятия, составило 2 единицы	
2.2	Контрольное событие 2.08.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта в ГИСУФ «Электронный бюджет»»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	X	X	20.05.2025	19.02.2025	-	-	X	
	Контрольное событие 2.08.2 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 5»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	X	X	01.04.2025	10.03.2025	-	-	X	
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»											
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»											
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план Северодвинска»	G13101	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	-	-	Созданы условия для актуализации документов территориального планирования. В Правительство Архангельской области направлено не менее одного предложения о внесении изменений в Генеральный план Северодвинска	
3.1.2	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»	G13102	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	01.01.2025		31.12.2025				Исполнено	
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»											
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	-	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на строительство» объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па. Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства за 2025 год (без учета внесения корректировок в ранее выданные разрешения) составило 49 ед.	
3.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	X	X	31.12.2025	29.12.2025	-	-	X	
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЧЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	-	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па. Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за 2025 год составило 30 ед.	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации		Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия / наступления контрольного	Причина невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Контрольное событие 2.02.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	X	X	31.12.2025	30.12.2025	Выполнено в срок	-	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.03.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	X	X	31.12.2025	30.12.2025	Выполнено в срок	-	X
3.3	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального округа Архангельской области «Город Северовинско»										
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по застройке и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Сформированы земельные участки для муниципальных нужд в количестве 132 ед. Количество земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости, по итогам 2025 года составило 22 ед.
	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северовинска от 12.12.2018 № 490-па. Количество выданных разрешений на размещение объекта за 2025 год составило 95 ед.
	Контрольное событие 3.02.1 «Приняты положительные решения о выдаче разрешения о размещении объекта»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	X	X	31.12.2025	30.12.2025	Выполнено в срок	-	X
3.3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северовинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями Администрации Северовинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, по итогам 2025 года составило 962 ед.
	Контрольное событие 3.03.1 «Приняты положительные решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГЯЗО Латышев А.П.	X	X	31.12.2025	24.11.2025	Выполнено в срок	-	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации		Срок окончания реализации		Отметка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия / наступления крайнего срока	Причина невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Выполнение подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Свердловинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»										
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»										
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы (утверждено распоряжений Администрации Свердловинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы)
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.05.2025	01.05.2025	01.06.2025	30.05.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено формирование одного списка претендентов на получение социальных выплат
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.06.2025	30.05.2025	Выполнено в срок	-	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, по итогам 2025 года составило 44 ед.
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	09.01.2025	09.01.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.04.2025	01.04.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.07.2025	01.07.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.10.2025	01.10.2025	Выполнено в срок	-	X
4.2	Задача 2 «Обеспечение финансовой подержкой жителей Свердловинска»										
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G14201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено улучшение жилищных условий трех семей за счет получения субсидий из местного бюджета
	Контрольное событие 2.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.07.2025	27.06.2025	Выполнено в срок	-	X
	Контрольное событие 2.01.2 «Средства субсидий на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	24.12.2025	18.12.2025	Выполнено в срок	-	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы (административного мероприятия)	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации		Срок окончания реализации		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административных мероприятий о мероприятиях /наступлении контрольного события	Причина невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по их реализации/ минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»											
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14301	Отдел по работе с наймателями Управления УМЖФ муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	01.10.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено предоставление жилых помещений 33 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.01.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	01.12.2025	06.06.2025	Выполнено в срок	-	Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска
	Контрольное событие 3.01.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	25.12.2025	12.09.2025	Выполнено в срок	-	Утверждено 33 распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд
	Контрольное событие 3.01.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	31.12.2025	01.10.2025	Выполнено в срок	-	Заключен 31 договор найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда (два сироты находятся на СВО)
4.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14302	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	12.09.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечена подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.02.1 «Утверждены распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	X	31.12.2025	12.09.2025	Выполнено в срок	-	Утверждены 33 распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
4.3.3	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области»	G14304	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	28.05.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено предоставление сертификата на приобретение жилого помещения ребенку-сироте
4.3.4	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи»	G14305	Отдел по работе с наймателями Управления муниципального жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	02.09.2025	Выполнено в срок	-	Подготовлено решение об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения
5. Выполнение обеспечивающей подпрограммы											
5.1	«Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»	G19101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГ ИЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Обеспечено информирование Правительства Архангельской области о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы. Количество отчетов составило 4 ед.
5.2	«Формирование мероприятий по привлечению средств федерального бюджета и областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. Количество направленных заявок составило 1 ед.»	G19102	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГ ИЗО Латышев А.П.	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Выполнено в срок	-	Проведена работа по привлечению средств федерального бюджета и областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. Количество направленных заявок составило 1 ед.

<2> – в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом изменений и дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются столбцы: 7, 9, 10, 11. В столбце 12 делается пометка «исключено»;

<4> – указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> – при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятий, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации и (или) минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию и (или) снижение негативных последствий возникшего отклонения;
 <> – кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия

4. оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <?>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	49	15	11	23
Выполнено с нарушением срока	1	0	0	1
Не выполнено	0	0	0	0
Итого	50	15	11	24
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВП), (баллов)	99,00			
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <?>	высокая			

<?> – мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;
 <?> – указывается группа оценки в соответствии с Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северолванска

Анвар Рахма

Т.В. Чернова
(подпись)

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северолванска

[Подпись]

А.А. Туйбова
(подпись)

Начальник Управления экономики

Ю.В. Цецкая
(подпись)

Заведующая Муниципальной библиотекой, 58-54-12

[Подпись]