



Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2025 № 143-па.....
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении годового отчета
о реализации и оценке
эффективности муниципальной
программы «Развитие жилищного
строительства Северодвинска»
за 2024 финансовый год**

В соответствии с пунктом 55 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2024 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Северодвинска
от 05.06.2025 № 143-па.....

Годовой отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2024 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па (в редакции от 26.03.2025) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Участники Программы – проектные, сетевые и строительные организации.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;

подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2024 году, составляет 36 единиц.

	Программная часть <1>	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году	21	1
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году	12	2
Итого	33	3

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2024 году

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.									
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89<2>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99<3>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2024 № 113<4>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122<5>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2024 № 143<6>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.11.2024 № 176<7>	сводная бюджетная роспись на 31.12.2024	кассовое исполнение/ фактические расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Федеральный бюджет	6 635,4	178 026,2	202 336,4	197 774,1	197 751,1	197 751,1	197 751,1	197 751,1		
Областной бюджет	116 492,6	248 107,0	277 290,8	237 946,1	237 906,6	301 723,1	285 899,4	280 101,3		
Местный бюджет	468 762,4	402 727,8	418 623,9	402 539,0	406 108,3	403 235,4	391 266,4	308 268,9		
Государственные фонды	0,0	3 704,0	4 797,3	4 797,3	3 415,3	5 142,2	4 366,0	4 366,0		
Итого бюджетных средств	591 890,4	832 565,0	903 048,4	843 056,5	845 181,3	907 851,8	879 282,9	790 487,3		
Внебюджетные источники <8>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого по всем источникам финансирования, в том числе:	591 890,4	832 565,0	903 048,4	843 056,5	845 181,3	907 851,8	879 282,9	790 487,3		
Программная часть	591 890,4	832 565,0	903 048,4	843 056,5	844 692,8	907 363,3	878 794,4	789 998,8		

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

- <6> – по сентябрьской сессии;
- <7> – по ноябрьской сессии;
- <8> – решениями Совета депутатов Северодвинска не утверждаются

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2024 году

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2024)	факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет:	197 751,1	197 751,1
1.1	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации	197 751,1	197 751,1
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»	165 724,80	165 724,80
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	31 510,40	31 510,40
	Государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»	515,90	515,90
2	Областной бюджет:	285 899,4	280 101,3
2.1	Государственные программы Архангельской области	285 812,60	280 014,50
	Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	150 331,30	149 763,40
	Государственная программа Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами»	252,90	252,90
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	60 143,00	54 912,80
	Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	75 085,40	75 085,40
2.2	Адресные программы Архангельской области	86,80	86,80
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	86,80	86,80
3	Государственные фонды:	4 366,00	4 366,00
3.1	Фонд содействия реформированию ЖКХ	4 366,00	4 366,00

3.1.1	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	4 366,00	4 366,00
-------	--	----------	----------

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2024 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	7
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,001
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	7

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели <9>:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
-	-	-	-	-

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	20
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	0,859
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	17

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <9>:

Таблица 6

Наименование показателя, задачи, подпрограммы	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	кв. м	0,001	0,000	Согласно инвестиционному контракту о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства объектов жилищного фонда на территории Архангельской области от 13.11.2021 № 1МИП (жилой комплекс по проспекту Победы) в 2024 году был запланирован ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 167. В 4 квартиры в указанном многоквартирном доме должны быть переселены граждане, проживающие в аварийном фонде. Однако по состоянию на 31.12.2024 МКД в эксплуатацию не введен. Площадь жилых помещений, введенных в действие в 2024 году в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, оставляет 0,0 кв. м
Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	процентов	0,100	0,000	Согласно инвестиционному контракту о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства объектов жилищного фонда на территории Архангельской области от 13.11.2021 № 1МИП (жилой комплекс по проспекту Победы) в

				2024 году был запланирован ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в квартале 167. В 4 квартиры в указанном МКД должны быть переселены граждане, проживающие в аварийном фонде. Однако по состоянию на 31.12.2024 МКД в эксплуатацию не введен. Площадь жилых помещений, введенных в действие в 2024 году в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, оставляет 0,0 кв. м
Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	процентов	128,0	120,3	Низкое фактическое значение показателя связано в основном с миграционными процессами и снижением рождаемости
Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» задачи 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	процентов	100,000	0,000	Невыполнение показателя обусловлено отсутствием в муниципальном жилищном фонде жилых помещений, соответствующих решения суда

<9> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм программной части Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	37
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	0,954
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	35

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы <10>:

Таблица 8

Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы	Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) <11>	Единица измерения	Объем финансирования/ значение показателя		Причины невыполнения
			план	факт	
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»					
Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»					
Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»	Местный бюджет	Тыс. руб.	8 860,0	0,0	Корректировка проектной документации в рамках муниципального контракта от 24.03.2023 № 032-23-УГиЗО не завершена. Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом. По результатам выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные
	Показатель 2 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»	единиц	1,000	0,000	

					санкции
Мероприятие 1.14 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области»	Местный бюджет	Тыс. руб.	4 891,7	0,0	Корректировка проектной документации в рамках муниципального контракта от 24.04.2023 № 073-23-УГиЗО не завершена. Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом. В процессе реализации контрактов Управление градостроительст ва и земельных отношений Администрации Северодвинска регулярно проводило совещания с подрядчиком, оказывало консультационну ю и иную помощь, а также взаимодействова ло с сетевыми организациями. По результатам выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные санкции
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированно й проектной документации на строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной »	штук	1,000	0,000	

<10> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2024 году;

<11> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2024 год

Одним из значимых итогов 2024 года стал рекордный уровень ввода жилья. Показатель ввода жилья в 2024 году за счет всех источников финансирования составляет 127 487 кв. м общей площади жилых помещений. Предыдущий рекордный показатель – 84,7 тыс. кв. м – был достигнут в 2021 году.

Показатели индивидуального жилищного строительства по Северодвинску составили 10 528 кв. м.

За счет источников коммерческого финансирования в 2024 году введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом общей площадью жилых помещений (с балконами, лоджиями и т.д.) 116 959 кв. м, а именно:

проспект Морской, д. 72, корп. 1, 2, 3, 4, 5;

проспект Победы, д. 36;

улица Крымская, д. 2;

Архангельское шоссе, д. 85А;

проспект Беломорский, д. 3А, корп. 1, 2;

улица Ломоносова, д. 79, корп. 4, 5, 7;

набережная реки Кудьма, д. 15 корп. 1;

улица Гоголя, д. 2;

улица Мира, д. 5;

проспект Труда, д. 76;

улица Корабельная, д. 13.

В 2024 году в целях дальнейшей реализации мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда Администрацией Северодвинска заключены контракты на проектирование и строительство двух многоквартирных домов в градостроительных кварталах 001 и 002. Общая планируемая площадь домов составляет 10,5 тыс. кв. м. Срок ввода домов в эксплуатацию – не позднее 10.09.2027. В указанные дома планируется переселить более 580 человек.

Заключен муниципальный контракт на подготовку обоснования инвестиций для заключения муниципального контракта на проектирование и строительство многоквартирного дома в градостроительном квартале 027.

В целях развития социальной инфраструктуры в 2024 году реализованы мероприятия на общую сумму 487,8 млн руб.

Завершен комплекс работ по возведению здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север».

Также в целях развития социальной инфраструктуры в 2024 году заключен контракт на проектирование и строительство плавательного бассейна на стадионе «Север». Это значимый спортивный объект для города, строительство которого предусмотрено прямым поручением Президента Российской Федерации.

Завершена разработка проектной документации на строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса, подтверждена достоверность сметной

стоимости строительства.

Выполнялся капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 20» и здания МАОУ «СОШ № 11».

В целях улучшения инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания и оптимизации дорожной сети Северодвинска в 2024 году в рамках Программы выполнены работы на сумму 80,0 млн руб.

Введена в эксплуатацию автомобильная дорога по просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского.

Завершены работы по реализации социально важного объекта – строительство линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского.

Выполнены строительные работы по объекту капитального строительства «Пешеходный переход через железнодорожные пути в районе проспекта Труда в городе Северодвинске» в части обустройства пешеходного перехода через железнодорожные пути и устройства тротуара.

Завершена корректировка проектной и рабочей документации на строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, заключен муниципальный контракт на отсыпку территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 175. В 2024 году отсыпана часть проездов, остальные работы запланированы на 2025 год.

Также в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в отчетном году создана линия наружного освещения в квартале 164.

Одной из приоритетных задач является комплексное развитие территорий. В целях реализации мероприятий по комплексному развитию территорий Северодвинска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2021 № 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской области» в 2024 году выполнено следующее.

Начато строительство многоквартирного дома в рамках договора о комплексном развитии жилой застройки о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудового переулка (градостроительный квартал 102 г. Северодвинска). В 2024 году выполнялись работы по возведению коробки здания.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории в рамках договора о комплексном развитии жилой застройки в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и проспекта Ленина (градостроительный квартал 007 г. Северодвинска). Инвестором завершено расселение 1 этапа: ул. Советская, д. 40/8, ул. Полярная, д. 6, ул. Полярная, д. 4А. Указанные дома снесены инвестором. Также полностью расселены дома: ул. Советская, д. 44Б, ул. Торцева, д. 45. В декабре 2024 года инвестором получено разрешение на строительство первой очереди.

В феврале 2024 года заключен договор о комплексном развитии территории в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной (градостроительный квартал 005) г. Северодвинска. В отчетном году согласован проект планировки и проект межевания территории, начато расселение граждан.

В октябре 2024 года принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Торцева, Пионерской, Советской и Беломорского проспекта и несмежной незастроенной территории в границах улиц Звездной, Героев Североморцев, проспектов Труда и Победы (градостроительные кварталы 003 и 168 г. Северодвинска). Подготовлен проект договора о комплексном развитии двух несмежных территорий. Проведение электронных торгов запланировано на 2025 год.

В отчетном году в плановом порядке продолжена работа с масштабными инвестиционными проектами.

В рамках масштабного проекта «Квартал 100 в г. Северодвинске» введены первая и третья очереди строительства общей площадью жилых помещений 13 тыс. кв. м. Введен в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 140 мест. Общая площадь здания – 2 604,5 кв. м.

В рамках масштабного проекта «Квартал 085» в текущем году введен в эксплуатацию многоквартирный дом общей площадью жилых помещений 8,8 тыс. кв. м. Получено разрешение на строительство жилого комплекса «Горизонты – 6» общей площадью жилых помещений 18,2 тыс. кв. м, также инвестором получено разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В 2024 году выполнялись работы по забивке свай.

В рамках масштабного проекта «Жилой комплекс «Квартал мечты» (градостроительный квартал 163 г. Северодвинска) получено разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса, а также разрешение на строительство здания фондохранилища на территории градостроительного квартала 004 для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей». Разработана проектная документация на строительство жилого комплекса, утвержден проект планировки и проект межевания территории квартала.

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг продолжена работа по совершенствованию регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях оптимизации системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» продолжена работа по разработке новых и корректировке существующих проектов планировки и проектов межевания территорий.

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости земельных участков.

В 2024 году соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 215 млн рублей. В отчетном году обеспечено улучшение жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для

53 молодых семей. 5 семей улучшили жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета. 37 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска осуществлялась реализация мероприятий по расселению собственников жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

В ходе реализации задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» в 2024 году выполнено следующее.

В 2024 году в рамках мероприятия 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» в целях дальнейшей реализации мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда начат комплекс работ по проектированию и строительству многоквартирных домов.

Следует отметить, что по состоянию на конец 2024 года региональная программа, направленная на расселение домов, признанных аварийными после 01 января 2017 года, не утверждена. Тем не менее, Администрация Северодвинска уже начала подготовку к реализации этого важного проекта.

Проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций по объектам капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области» и «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области». Общая стоимость работ составила 42,5 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 17.06.2024 № 118-24-УГиЗО на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области». Подрядчик – ООО «Строй Центр». Цена контракта – 516 030,0 тыс. руб. Срок завершения разработки проектной документации – 12.03.2025. Срок ввода дома в эксплуатацию – не позднее 10.09.2027. Оплата по контракту в 2024 году не предусмотрена.

Заключен муниципальный контракт от 24.06.2024 № 117-24-УГиЗО на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области». Подрядчик – ООО «Строй Центр». Цена контракта – 636 062,3 тыс. руб. Срок завершения разработки проектной документации – 19.03.2025. Срок ввода дома в эксплуатацию – не позднее 10.09.2027. Оплата по контракту в 2024 году не предусмотрена.

В рамках муниципального контракта от 15.08.2024 № 24АДМ-173 выполнены инженерно-геологические изыскания по объекту «Многоквартирный

дом в квартале 027 г. Северодвинска Архангельской области». Подрядчик – ООО «Арктиктранспроект». Цена контракта – 145,0 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. ООО «Арктиктранспроект» предоставлен технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.

Заключен муниципальный контракт от 19.11.2024 № 24АДМ-229 на разработку документации по обоснованию инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 027 г. Северодвинска Архангельской области». Подрядчик – ООО «ПМ «Аксиома». Срок выполнения работ – 6 месяцев с даты контракта. Цена – 600,00 тыс. руб. Оплата по контракту в 2024 году не предусмотрена.

В рамках муниципального контракта от 14.07.2023 № 23АДМ-075 выполнена подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – «Многоквартирный дом поз. 26 в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области». Цена контракта (с учетом дополнительного соглашения от 10.08.2023 № 1) – 574,8 тыс. руб. Подрядчик – ООО «АльфаПроект». Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

Значение показателя 3 «Количество заключений технологического и ценового аудита» составило 1 единицу.

В ходе исполнения административного мероприятия 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» сформировано и направлено в Правительство Архангельской области 12 отчетов о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп.

В ходе реализации задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» в 2024 году выполнено следующее.

В рамках мероприятия 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» произведена выплата возмещения на сумму 4 455,1 тыс. руб.

Площадь жилых помещений, выкупленных у собственников, составила 43,46 кв. м, что соответствует условиям дополнительного соглашения от 15.10.2024 № 17/2024 к Соглашению о выделении субсидии.

В ходе реализации мероприятия 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» по итогам 2024 года количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения, составило 1 единицу, количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества составило 1 единицу.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

В 2024 году в рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» реализованы мероприятия на общую сумму 79 988,3 тыс. руб.

По мероприятию 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» в рамках муниципального контракта от 07.08.2023 № 174-23-УГиЗО выполнены работы по реконструкции участка дороги. Подрядчик – ООО «АВТОДОРОГИ». Реконструкция дороги выполнена за счет средств местного бюджета в установленный срок. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2024 № 29-28-697-2024, протяженность участка дороги составила 651,37 м.

В рамках муниципального контракта от 19.10.2023 23АДМ-240 обеспечен строительный контроль при реконструкции участка дороги. Подрядчик – ИП Калинин А.Е. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Реконструкция дороги выполнена за счет средств местного бюджета. Расходы за 2024 год составили – 54 918,3 тыс. руб.

По мероприятию 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» в рамках муниципального контракта от 12.05.2022 № 062-22-УГиЗО завершена корректировка проектной документации. Подрядчик – ООО «Арктиктранспроект». Цена контракта – 7 772,5 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 31.05.2024 № 29-1-1-3-027174-2024. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

Значение показателя 3 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации в районе Приморского бульвара» составило 1 единицу.

Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» в отчетном году не выполнено.

В рамках муниципального контракта от 24.03.2023 № 032-23-УГиЗО выполнялись инженерные изыскания и подготовка проектной и рабочей документации, а также работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории. Подрядчик – ООО «Мостсервис». Цена контракта – 8 860,0 тыс. руб.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги с берегоукрепительными сооружениями вдоль набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» утверждена постановлением Администрации Северодвинска от 18.10.2024 № 490-па.

Тем не менее, положительное заключение государственной экспертизы по состоянию на 31.12.2024 не получено. Корректировка проектной документации не завершена, оплата по контракту не произведена.

Показатель 2 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений набережной

реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» не достигнут.

По мероприятию 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» выполнено следующее.

В рамках муниципального контракта от 25.04.2024 № 24АДМ-084 подготовлена проектная документация на строительство объекта незавершенного строительства «Ливневая канализация» в квартале 167. Акт приема-передачи проектно-сметной документации подписан. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Количество комплектов проектной документации на строительство сетей ливневой канализации составило 1 единицу.

В рамках муниципального контракта от 11.10.2024 № 237-24-УГиЗО завершено строительство объекта капитального строительства «Ливневая канализация в кв. 167 г. Северодвинска Архангельской области». Подрядчик – СМУП ЖКХ «ГОРВИК». Акт приемки законченного строительством объекта подписан. Работы выполнены в установленный срок и оплачены в полном объеме. Общая протяженность ливневой канализации – 1 628,0 м.

В рамках муниципального контракта от 26.03.2024 № 017-24-УГиЗО выполнено строительство линии наружного освещения в квартале 164 г. Северодвинска. Подрядчик – ООО «КумбышЪ». Акт приемки законченного строительством объекта подписан. Работы по контракту оплачены в полном объеме. Количество установленных светильников – 30 шт.

В рамках муниципального контракта от 05.04.2024 № 24АДМ-064 выполнена корректировка проектной документации на строительство линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского г. Северодвинска. Подрядчик – ООО «КумбышЪ». Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 21.06.2024 № 04-01-04/13. Работы оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 19.08.2024 № 191-24-УГиЗО на строительство линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского. Подрядчик – ООО «ИЗ ТЕХ». В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 29.01.2025. Оплата по контракту предусмотрена на 2025 год. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 27.12.2024.

Также в рамках мероприятия в 2024 году выполнено технологическое присоединение линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского к сетям электроснабжения.

По мероприятию 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры» в 2024 году выполнено следующее.

В рамках муниципального контракта от 16.04.2024 № 061-24-УГиЗО выполнены работы 1-го этапа отсыпки территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 175 г. Северодвинска. Подрядчик – ООО «Рубеж». В соответствии с контрактом работы выполняются в два этапа, срок завершения работ 1-го этапа – по 02.12.2024, срок завершения работ 2-го этапа – по 25.02.2025. Работы 1-го этапа выполнены в соответствии с графиком производства работ, оплата произведена. Площадь территории квартала,

на которой выполнена планировка, составила 4,507 тыс. кв. м. Оплата работ 2-го этапа предусмотрена на 2025 год.

По мероприятию 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке» в рамках договора от 13.02.2024 № 19-ОД/23/24АДМ-010 проведена проверка достоверности сметной стоимости объекта «Декоративная композиция «Рубка АПЛ пр. 661». Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 28.06.2024 № 29-1-0347-24. Оплата по договору произведена в полном объеме. Количество заключений о проверке достоверности сметной стоимости объекта – 1 единицу.

Мероприятие 1.14 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области» в 2024 году не выполнено.

Подготовка проектной документации и инженерные изыскания выполняются в рамках муниципального контракта от 24.04.2023 № 073-23-УГиЗО. Подрядчик ООО – «Арктиктранспроект». Срок – с даты заключения муниципального контракта по 28.02.2024. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. По состоянию на 31.12.2024 подготовка проектной документации не завершена. Положительное заключение государственной экспертизы отсутствует. Оплата по контракту не произведена.

Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной» не достигнут.

По мероприятию 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда» в рамках муниципального контракта от 22.01.2024 № 342-23-УГиЗО завершен первый этап строительства пешеходного перехода через железнодорожные. Подрядчик – ООО «РСК «Вира». Объект введен в эксплуатацию 25.07.2024. Общая площадь покрытия тротуаров составила 1 145,0 кв. м. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 05.02.2024 № 24-АДМ-047. Подрядчик – ИП Свидлов А.В. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» реализованы мероприятия на общую сумму 487 174,4 тыс. руб.

По мероприятию 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями» в рамках муниципального контракта от 08.04.2024 № 0074/97499-24/24АДМ-076 проведен технологический и ценовой аудит откорректированного обоснования инвестиций по объекту. Исполнитель – ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 24.04.2024. Количество заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство плавательного бассейна составило 1 единицу.

В 2024 году произошло важное событие – был подписан муниципальный контракт от 24.09.2024 № 197-24-УГиЗО на проектирование, строительство и ввод

в эксплуатацию плавательного бассейна на стадионе «Север». Строительство бассейна предусмотрено прямым поручением Президента Российской Федерации.

Подрядчик – ООО «Строй Центр». Цена контракта составила более 2 млрд руб. Срок завершения работ по проектированию – 31.03.2025. Срок завершения работ по строительству – 01.09.2027. Оплата по контракту в 2024 году не предусмотрена.

Здание бассейна предназначено для проведения межрегиональных спортивных и физкультурных мероприятий. Оно рассчитано на 613 зрительских мест и 258 мест единовременной пропускной способности. В бассейне будут оборудованы большая чаша с дорожками по 50 метров и малая чаша с дорожками длиной 9,6 метров.

По мероприятию 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса» в рамках муниципального контракта от 23.11.2020 № 20АДМ-395 завершена разработка проектной документации. Подрядчик – ООО «МКС Проект».

Заключен муниципальный контракт от 26.01.2024 № 0539/77961-23 на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 05.04.2024 № 29-1-1-2-015935-2024 в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Работы оплачены в полном объеме.

Количество комплектов проектной документации на строительство культурно-досугового учреждения в с. Ненокса составило 1 единицу.

По мероприятию 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» в рамках муниципального контракта от 06.03.2023 № 001-23-УГИЗО завершено строительство ледовой арены. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Строительство объекта завершено. 28.11.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-28-679-2024. Строительный объем здания крытой ледовой арены составил 35 916,3 куб. м. Размер игрового поля составляет 60 на 26 м, вместимость трибун – 251 человек. В режиме тренировочных занятий арена способна вместить 30 человек в смену, а в режиме соревнований – 44 человека на время одного матча.

Контракт исполнен в установленный срок, оплата по контракту произведена в полном объеме. Администрацией Северодвинска начат процесс передачи арены в АО «ПО «Севмаш» для эксплуатации.

По мероприятию 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» в течение отчетного года выполнено следующее.

В рамках муниципального контракта от 25.03.2024 № 0124200000624000541-24-УГИЗО в 2024 году проводился капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 11», расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Строителей, д. 43А. Подрядчик – ООО «РКС». По состоянию на 31.12.2024 работы по капитальному ремонту не завершены.

В рамках муниципального контракта от 02.08.2024 № 24АДМ-162 выполнены работы по ремонту шиферной кровли здания МАОУ «СОШ № 11». Подрядчик ИП Дурасов А.П. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписан. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

В целях осуществления строительного контроля при капитальном ремонте

здания МАОУ «СОШ № 11» заключен муниципальный контракт от 25.03.2024 № 24АДМ-045. Подрядчик – ИП Свидлов А.В. В соответствии с условиями контракта оплата произведена в полном объеме.

В рамках муниципального контракта от 22.03.2024 № 0124200000624000540-24-УГиЗО в 2024 году проводился капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 20», расположенного по адресу: г. Северодвинск, проспект Труда, дом № 7Б. Подрядчик – ООО «РостПромСтрой». По состоянию на 31.12.2024 работы по капитальному ремонту не завершены.

В рамках муниципального контракта от 08.10.2024 № 238-24-УГиЗО выполнены работы по ремонту помещения пищеблока и столовой в здании МАОУ «СОШ № 20». Подрядчик – ООО «Союзспецстрой». Акт приема-передачи выполненных работ по договору о капитальном ремонте подписан. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

В рамках муниципального контракта от 20.12.2024 № 24АДМ-349 выполнены работы по установке щита управления вентиляционной установки в помещении пищеблока здания МАОУ «СОШ № 20». Подрядчик – ИП Дурягин А.А. Акт приема-передачи выполненных работ по договору о капитальном ремонте подписан. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

В целях осуществления строительного контроля при капитальном ремонте здания МАОУ «СОШ № 20» заключен муниципальный контракт от 25.03.2024 № 24АДМ-040. Подрядчик – ИП Калинин А.А. Контракт расторгнут по соглашению сторон (соглашение о расторжении от 27.11.2024). Оплата по контракту не произведена. Заключен контракт от 04.12.2024 № 24АДМ-274. Подрядчик – ИП Свидлов А.В. Срок выполнения работ: до завершения всего объема работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 20». По состоянию на 31.12.2024 оплата по контракту составила 0,00 руб.

Количество объектов, на которых осуществлялся капитальный ремонт, за 2024 год составило 2 единицы.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»

В ходе реализации задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» выполнено следующее.

В отчетном году в рамках административного мероприятия 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск» подготовлено и направлено в Правительство Архангельской области 4 документа.

По мероприятию 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов» в рамках муниципального контракта от 14.11.2023 № 270-23-УГиЗО выполнены работы по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Восточного жилого района в отношении градостроительных кварталов 001, 002, 006, 010, 015, 020, 021, 023, 027 г. Северодвинска. Подрядчик – ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина». Оплата по контракту произведена в полном объеме.

Откорректированный проект планировки и проект межевания территории утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 17.12.2024 № 562-па.

Значение показателя 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов» составило 1 единицу.

В ходе реализации задачи 2 «Реализация градостроительной политики» выполнено следующее.

Количество разрешений на строительство объектов капитального строительства, выданных в рамках административного мероприятия 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», за 2024 год составило 52 единицы.

Количество разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выданных в рамках административного мероприятия 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», за отчетный год составило 42 единицы.

Количество градостроительных планов земельных участков, выданных в рамках административного мероприятия 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», за 2024 год составило 87 единиц.

Также в течение отчетного года ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведена работа по выдаче разрешений на размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и актов о завершении работ по размещению объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Проведена работа по согласованию проектов распоряжений о присвоении гражданских адресов зданиям, строениям и сооружениям. Подготовлены и выданы разрешения (ордера) на проведение земляных работ, связанных со строительством, капитальным ремонтом и устранением повреждений на сетях инженерно-технического обеспечения и устройством гостевых автостоянок. Выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Северодвинска. Проведены мероприятия по внесению изменений и дополнений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Северодвинска.

Для эффективного территориального планирования городского округа, ведения актуализированных карт градостроительного зонирования, включенных в правила землепользования и застройки, изъятия и резервирования земельных участков для муниципальных нужд, застроенных и подлежащих застройке земельных участков, ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

В целях актуализации информационной системы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска по результатам плановой и высотной геодезической съемки на местности, отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, материалов топографо-геодезических работ в течение отчетного года внесены актуализированные сведения в информационную картографическую базу данных Администрации Северодвинска.

Кроме того, в течение отчетного периода осуществлены контрольно-геодезические съемки на объектах строительства, произведена разбивка осей зданий и вынос реперов на строительных площадках, выданы свидетельства о регистрации инженерных изысканий, проведена съемка текущих изменений на площади более 35 га, гражданам и юридическим лицам выданы выкопировки с топографической основы геофонда.

В ходе реализации задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» выполнено следующее.

При реализации полномочий органов местного самоуправления Северодвинска в области земельных отношений в течение отчетного года ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска согласованы схемы размещения нестационарных торговых объектов, подготовлены распоряжения об установлении публичного сервитута, выкопировки с топографического плана Северодвинска по обращениям граждан, юридических лиц, органов Администрации Северодвинска, распоряжения о присвоении адресов объектам адресации, расположенным в границах СНТ, распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, распоряжения об утверждении схемы перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности и земель государственной собственности, выданы разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, выданы разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

Подготовлена документация и проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, по продаже земельных участков.

Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости в рамках мероприятия 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию», составило 3 единицы, количество сформированных земельных участков – 40 единиц.

Количество выданных разрешений на размещение объекта в рамках административного мероприятия 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» составило 129 единиц. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов в рамках административного мероприятия 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов», составило 802 единицы.

Также Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска в течение отчетного года на постоянной основе

проводилось межведомственное электронное взаимодействие с Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Архангельской области и НАО» посредством электронных сервисов, подключенных к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в системе исполнения регламента.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска выполнено следующее.

В 2024 году в рамках административного мероприятия 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» утверждено 60 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.

Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска в рамках административного мероприятия 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Значение показателя 1 «Количество списков» составило 1 единицу.

В рамках мероприятия 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» в отчетном году 53 молодых семьи улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В рамках задачи 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска выполнено следующее.

В отчетном году реализация мероприятия 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья» позволила улучшить жилищные условия 5 семьям. Общий размер выплат по мероприятию составил 4 886,1 тыс. рублей.

В рамках административного мероприятия 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными» заключен 1 договор социального найма.

В рамках задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).

В соответствии с областным законом от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» и постановлением Администрации Северодвинска от 12.09.2013 № 337-па «О разграничении функций по осуществлению государственных полномочий» в ходе реализации мероприятия 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» 34 ребенка-сироты (лиц из их числа) обеспечены жилыми помещениями.

В ходе реализации административного мероприятия 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» в отчетном году подготовлено 31 проект муниципальных правовых актов.

В рамках мероприятия 3.04 Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области» 3 ребенка-сироты, (лиц из их числа) реализовали право на социальную выплату, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом, на приобретение жилого помещения в собственность.

В ходе реализации административного мероприятия 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения» в отчетном году подготовлено 3 решения об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения.

2.1.5. Фактические результаты реализации обеспечивающей подпрограммы

В рамках административного мероприятия 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы» сформировано 4 комплекта квартальных отчетов. В ходе исполнения административного мероприятия 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы» письмом Главы Северодвинска от 26.04.2024 № 01-03-14/1342 в министерство строительства и архитектуры Архангельской области направлена заявка о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В рамках мероприятия 2.01 осуществлен возврат в областной бюджет средств в сумме 488,5 тыс. руб. в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда

Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:

создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;

оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

учет, контроль и анализ реализации Программы.

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство строительства и архитектуры Архангельской области в рамках соглашения от 30.05.2019 № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020 Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство имущественных отношений Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 19.01.2024 № 11730000-1-2024-002 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование отчетности по проведению комплексных кадастровых работ (мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»).

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство строительства и архитектуры Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 30.01.2024 № 019-

24-20-пф-24-001 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование отчетности по мероприятию 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство образования Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 06.02.2024 № 11730000-1-2024-007, Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением образования Администрации Северодвинска организовано формирование отчетности по мероприятию 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в агентство по делам молодежи Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 28.02.2024 № 11730000-1-2024-019, соисполнителем Программы Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска организовано формирование отчетности по мероприятию 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части формирования и корректировки плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов, направления информации о приемке (оплате) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В отчетном году ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие:

с министерством строительства и архитектуры Архангельской области,

министерством образования Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством имущественных отношений Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области;

с министерством спорта Архангельской области, министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством образования Архангельской области, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

с проектными организациями при разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий для осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

с сетевыми организациями при обеспечении технологического присоединения к инженерным сетям объектов капитального строительства;

со строительными организациями;

с Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации прав на земельные участки.

В целях реализации программы «Арктический гектар» Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством имущественных отношений Архангельской области.

Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений.

В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 18.01.2024.

В отчетном году внесены изменения в план реализации Программы:

06.06.2024 в связи с внесением изменений в местный бюджет на основании решений Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 25.04.2024 № 113 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

30.09.2024 в связи с внесением изменений в местный бюджет на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского

округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 19.09.2024 № 143 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

28.12.2024 в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части исключения мероприятия 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства», мероприятия 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

Ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы.

Планом реализации Программы (за исключением обеспечивающей подпрограммы) предусмотрена реализация 21 мероприятия, 12 административных мероприятий и 29 контрольных событий, из них выполнено в срок 18 мероприятий (85,71 %), 12 административных мероприятий (100,0 %), 28 контрольных событий (96,55 %).

Степень выполнения Плана реализации Программы за 2024 год – высокая и составила 93,55 %.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <12>	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1.	Постановление Администрации Северодвинска	15.07.2024	363-па	Объем финансирования Программы приведен в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы, ожидаемые результаты реализации программы. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования и (или) ожидаемые результаты реализации подпрограмм 1, 2, 3, 4; подпрограмма 4 дополнена

				<p>мероприятиями G14304, G14305. В приложении 1 уточнены значения целевых показателей: увеличены значения показателей цели 1, 2, 6 на 2025–2027 гг., снижены значения показателей цели 3, 5 на 2025–2027 гг., снижено значение показателя цели 7 на 2026–2027 гг.; значение показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1 на 2025 год снижено, на 2026–2027 гг. увеличено, значение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 снижено, на 2025–2027 гг., значение показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1 на 2025 год снижено, на 2026–2027 гг. увеличено; значение показателя 1 задачи 1 подпрограммы 2 снижено на 2025–2027 гг., значение показателя 1 задачи 2 подпрограммы 2 увеличено на 2025–2027 гг.; значение показателей задачи 2 подпрограммы 3 увеличено на 2025–2027 гг., значение показателя 1 задачи 3 подпрограммы 3 увеличено на 2025 год; значение показателя 1 задачи 1 подпрограммы 4 на 2025 год снижено, на 2026–2027 гг. увеличено, значение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 4 увеличено на 2025–2026 гг., значение показателя 1 задачи 3 подпрограммы 4 на 2025–2027 гг. снижено, значение показателя 2 задачи 3 подпрограммы 4 на 2025–2027 гг. увеличено. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий. В приложении 5 уточнены паспорта инвестиционных проектов. Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
2.	Постановление Администрации Северодвинска	08.08.2024	399-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на</p>

				<p>плановый период 2025 и 2026 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, введено мероприятие G12208. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий. Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
3.	Постановление Администрации Северодвинска	04.09.2024	431-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2024 № 113 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 4, введено мероприятие G12209. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий. Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
4.	Постановление Администрации Северодвинска	20.11.2024	533-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы. В разделе III в</p>

				<p>паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 4. В приложении 1 уточнены значения отдельных целевых показателей: снижены значения 2024 года показателей цели 2, 3, 4, 7; увеличено значение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 2 на 2024 год; увеличено значение показателя 1 задачи 1 подпрограммы 3 на 2024 год; снижено значение показателя 1 задачи 2 подпрограммы 4 на 2024 год, увеличены значения показателей 1 и 2 задачи 3 подпрограммы 4 на 2024 год. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.</p> <p>Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
5.	Постановление Администрации Северодвинска	16.01.2025	12-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2024 № 143 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, обеспечивающей подпрограммы. В приложение 1 внесены правки технического характера. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий.</p> <p>Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
6.	Постановление Администрации Северодвинска	26.03.2025	137-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от</p>

				<p>21.11.2024 № 176 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», сводной бюджетной росписью на 31.12.2024. В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4. В приложении 1 уточнены значения отдельных целевых показателей: на 2024 год увеличено значение показателя цели 5; увеличено значение показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1 на 2024 год, снижено значение показателя 2 задачи 2 подпрограммы 1; увеличены значения показателя 2 задачи 2 и показателя 1 задачи 3 подпрограммы 3 на 2024 год; снижены значения показателя 1 задачи 2 и показателя 1 задачи 3 подпрограммы 4 на 2024 год. В приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.</p> <p>Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
--	--	--	--	--

<12> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2025 году приоритетными направлениями реализации Программы являются мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения Северодвинска.

В целях достижения оптимальных результатов по выполнению поставленной цели ответственному исполнителю и соисполнителям Программы необходимо продолжить работу по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, в том числе:

принимать оперативные решения при выполнении конкретных мероприятий и регулярно проводить мониторинг реализации Программы;

проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года;

принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий.

Вместе с тем Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска необходимо продолжить работу по привлечению средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области на реализацию следующих мероприятий:

в рамках новой региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, – мероприятия 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области», проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области»);

в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – мероприятия 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области», мероприятия 1.05 «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске», мероприятия 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»;

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» – мероприятия 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)»;

в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» – мероприятия 1.18 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске»;

в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области» – мероприятия 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска».

Для совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей, сроками реализации мероприятий.

4. Анализ рисков реализации Программы в отчетном году и принятые меры по их минимизации

В отчетном периоде на реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <13>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внешние риски			
Риск финансового обеспечения (связан с финансированием программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников)	В связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов в 2024 году не осуществлена реализация мероприятия 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска» (G12101), сроки реализации мероприятия 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)» (G12203) перенесены на 2025–2027 годы. Также в 2024 году в связи с отсутствием в необходимом объеме источников финансирования из местного бюджета не выполнены работы по благоустройству в рамках мероприятия 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории» (G12113), не реализован второй этап строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда (G12117), срок завершающей оплаты по реконструкции просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского перенесен на 2025 год	1	В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов и невозможностью строительства объектов за счет средств местного бюджета из финансового обеспечения Программы на 2024 год исключены доли софинансирования за счет средств местного бюджета по мероприятию G12101. В связи с сокращением финансирования из местного бюджета ответственным исполнителем Программы принято решение об отказе от реализации мероприятия G12113. В целях привлечения финансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска планирует в течение 2025 года направить заявки в Правительство Архангельской области при условии соответствия объектов капитального строительства критериям заявочных кампаний
Внутренние риски			
Организационный риск	Наступление данного риска обусловлено возникновением проблем при реализации Программы в связи с большим количеством	2	В соответствии с условиями муниципальных контрактов к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств,

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <13>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	<p>соисполнителей и участников Программы и привело к срыву сроков и результатов выполнения отдельных муниципальных контрактов.</p> <p>В отчетном году проведена претензионная работа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам, в том числе:</p> <p>муниципальный контракт от 08.07.2019 № 169-19-УГиЗО на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины;</p> <p>муниципальный контракт от 23.11.2020 № 20АДМ-395 на разработку проектной и рабочей документации на строительство культурно-досугового учреждения в с. Ненокса;</p> <p>муниципальный контракт от 12.05.2022 № 062-22-УГиЗО на корректировку проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации в районе Приморского бульвара;</p> <p>муниципальный контракт от 05.07.2023 № 23АДМ-135 на разработку обоснования инвестиций (многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска);</p> <p>муниципальный контракт от 05.07.2023 № 23АДМ-134 на разработку обоснования инвестиций (многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска);</p> <p>муниципальный контракт от 14.07.2023 № 23АДМ-075 на разработку обоснования инвестиций (многоквартирный дом поз. 26 в квартале 009 г. Северодвинска);</p> <p>муниципальный контракт от 14.11.2023 № 270-23-УГиЗО на работы по внесению изменений в</p>		<p>выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств</p>

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <13>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	<p>проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого района города Северодвинск;</p> <p>муниципальный контракт от 18.03.2024 № 015-24-УГиЗО на выполнение комплексных кадастровых работ;</p> <p>муниципальный контракт от 22.03.2024 № 0124200000624000540-24-УГиЗО на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 20»;</p> <p>муниципальный контракт от 25.03.2024 № 0124200000624000541-24-УГиЗО на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 11»;</p> <p>муниципальный контракт от 08.04.2024 № 24АДМ-067 на выполнение комплексных кадастровых работ;</p> <p>муниципальный контракт от 02.09.2024 № 214-24-УГиЗО, муниципальный контракт от 23.08.2024 № 203-24-УГиЗО, муниципальный контракт от 30.09.2024 № 0225_24_УГиЗО, муниципальный контракт от 07.10.2024 № 236-24-УГиЗО и муниципальный контракт от 14.10.2024 № 241-24-УГиЗО на поставку оборудования для здания ледовой арены.</p> <p>Риск не повлиял на достижение показателей цели</p>		

<13> – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 67 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2024 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,899
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	0,942
3	Показатель качества планирования Программы	0,922
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5	Критерий эффективности реализации Программы	0,879
6	Оценка эффективности реализации Программы	Умеренно эффективный уровень реализации Программы в отчетном периоде

Приложение 1

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

за 2024 год, утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от 05.06.2025 № 143-19.

Сведения

о реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

за 2024 год

Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.
Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Аналитический код	Источники финансирования							Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2024 году				Условие расчета индекса показателя
	Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	План	Факт			Индексы основная бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	12	13	
1 2 3 4 5 6 7							8	9	10	11	12	13	14	
G 0 0 0 0 0							Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	тыс. рублей	879 282,9	790 487,3	0,899			

G	1	2	2	0	0	0	Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»	единиц	2,000	2,000	1,000	1
G	1	2	2	0	3	0	Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»	тыс. рублей	48,0	48,0	1,000	
G	1	2	2	0	3	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
G	1	2	2	0	3	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
G	1	2	2	0	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	48,0	48,0	1,000	
G	1	2	2	0	3		Показатель 4 «Количество заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство плавательного бассейна»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G	1	2	2	0	5		Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса»	тыс. рублей	510,7	510,7	1,000	
G	1	2	2	0	5	3	Местный бюджет	тыс. рублей	510,7	510,7	1,000	
G	1	2	2	0	5		Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G	1	2	2	0	6		Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»	тыс. рублей	237 901,7	236 911,7	0,996	Средства в сумме 109,3 тыс. руб. не освоены в связи с экономией по результатам проведения муниципальных закупок. Средства в сумме 880,7 тыс. руб. не освоены в связи с нарушением подрядчиками сроков поставки оборудования по следующим муниципальным контрактам: мот 21.10.2024 № 244-24-УГиЗО, цена 78 054,08 руб.; от 16.12.2024 № 321-24-УГиЗО, цена 15 700 руб.; от 02.12.2024 № 299-24-УГиЗО, цена 602 888,02 руб.; от 30.09.2024 № 24АДМ-202, цена 184 000 руб.

G 1 2 2	2	0	0	6	2	Областной бюджет	тыс. рублей	75 085,4	75 085,4	1,000			
G 1 2 2	2	0	0	6	3	Местный бюджет	тыс. рублей	162 816,3	161 826,3	0,994			
G 1 2 2	2	0	0	6		Показатель 2 «Строительный объем здания крытой ледовой арены»	куб. м	35 916,300	35 916,300	1,000		1	
G 1 2 2	2	0	0	8		Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»	тыс. рублей	322 571,9	249 704,0	0,774	Средства в сумме 33 831,1 тыс. руб. не освоены в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ "СОШ № 20" в рамках муниципального контракта от 22.03.2024 № 0124200000624000540-24-УГиЗО. Средства в сумме 17 688,6 тыс. руб. не освоены в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ "СОШ № 11" в рамках муниципального контракта от 25.03.2024 № 0124200000624000541-24-УГиЗО. Средства в сумме 21 348,2 тыс. руб. не законтрактваны		
G 1 2 2	2	0	0	8	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	165 724,8	165 724,8	1,000			
G 1 2 2	2	0	0	8	2	Областной бюджет	тыс. рублей	60 143,0	54 912,8	0,913			
G 1 2 2	2	0	0	8	3	Местный бюджет	тыс. рублей	96 704,1	29 066,4	0,301			
G 1 2 2	2	0	0	8		Показатель 1 «Количество объектов, на которых осуществлялся капитальный ремонт»	единиц	2,000	2,000	1,000		1	
G 1 3 0	0	0	0	0		Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»	тыс. рублей	2 577,1	2 562,9	0,994			
G 1 3 0	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	515,9	515,9	1,000			
G 1 3 0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	252,9	252,9	1,000			
G 1 3 0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 808,3	1 794,1	0,992			
G 1 3 1	0	0	0	0		Задача 1 «Оптимизация системы территориального	тыс. рублей	746,5	746,5	1,000			

G 1 3 3 0 1	Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков»	1			единиц	40,000	40,000	1,000		1
G 1 3 3 0 2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	2	0	2	да/нет	да	да	-		
G 1 3 3 0 2	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на размещение объекта»	2	0	2	единиц	120,000	129,000	1,075	Фактическое значение показателя	1
G 1 3 3 0 3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	3	0	3	да/нет	да	да	-		
G 1 3 3 0 3	Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов»	3	0	3	единиц	750,000	802,000	1,069	Фактическое значение показателя	1
G 1 4 0 0 0	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	0	0	0	тыс. рублей	216 218,7	215 046,9	0,995		
G 1 4 0 0 0 1	Федеральный бюджет	0	0	0	тыс. рублей	31 510,4	31 510,4	1,000		
G 1 4 0 0 0 2	Областной бюджет	0	0	0	тыс. рублей	150 331,3	149 763,4	0,996		
G 1 4 0 0 0 3	Местный бюджет	0	0	0	тыс. рублей	34 377,0	33 773,1	0,982		
G 1 4 1 0 0	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»	0	0	0	тыс. рублей	78 141,1	78 141,1	1,000		
G 1 4 1 0 0 1	Федеральный бюджет	0	0	0	тыс. рублей	24 310,2	24 310,2	1,000		
G 1 4 1 0 0 2	Областной бюджет	0	0	0	тыс. рублей	24 943,9	24 943,9	1,000		
G 1 4 1 0 0 3	Местный бюджет	0	0	0	тыс. рублей	28 887,0	28 887,0	1,000		
G 1 4 1 0 0	Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»	0	0	0	процентов	0,078	0,078	1,000		1

G	1	4	1	0	0	Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»	процентов	50,000	50,000	1,000	1
G	1	4	1	0	1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	да/нет	да	да	-	
G	1	4	1	0	1	Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов»	единиц	60,000	60,000	1,000	1
G	1	4	1	0	2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	да/нет	да	да	-	
G	1	4	1	0	2	Показатель 1 «Количество списков»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G	1	4	1	0	3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»	тыс. рублей	78 141,1	78 141,1	1,000	
G	1	4	1	0	3	Федеральный бюджет	тыс. рублей	24 310,2	24 310,2	1,000	
G	1	4	1	0	3	Областной бюджет	тыс. рублей	24 943,9	24 943,9	1,000	
G	1	4	1	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	28 887,0	28 887,0	1,000	
G	1	4	1	0	3	Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат»	единиц	53,000	53,000	1,000	1
G	1	4	2	0	0	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»	тыс. рублей	5 490,0	4 886,1	0,890	
G	1	4	2	0	0	Местный бюджет	тыс. рублей	5 490,0	4 886,1	0,890	
G	1	4	2	0	0	Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»	процентов	3,400	3,400	1,000	1
G	1	4	2	0	0	Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»	процентов	100,000	0,000	0,000	1

Невыполнение показателя обусловлено отсутствием в муниципальном жилищном фонде жилых помещений, соответствующих решениям суда

G 1 4 2 0 1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	тыс. рублей	5 490,0	4 886,1	0,890	Поступило заявление об отказе от использования субсидии в 2024 году, в связи с чем средства в сумме 603,9 тыс. руб. остались не использованы	
G 1 4 2 0 1	Местный бюджет	тыс. рублей	5 490,0	4 886,1	0,890		
G 1 4 2 0 1	Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета»	единиц	5,000	5,000	1,000		1
G 1 4 2 0 2	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»	да/нет	да	да	-		
G 1 4 2 0 2	Показатель 1 «Количество договоров социального найма»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1 4 3 0 0	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	тыс. рублей	132 587,6	132 019,7	0,996		
G 1 4 3 0 0	Федеральный бюджет	тыс. рублей	7 200,2	7 200,2	1,000		
G 1 4 3 0 0	Областной бюджет	тыс. рублей	125 387,4	124 819,5	0,995		
G 1 4 3 0 0	Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»	процентов	27,500	32,400	1,178	Плановое значение показателя превышено в связи с доведением в течение года дополнительных средств на приобретение жилых помещений	1
G 1 4 3 0 0	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»	процентов	0,070	0,067	1,045	Снижение значения показателя является положительной динамикой и обусловлено приобретением большего количества квартир в сравнении с плановым показателем	2
G 1 4 3 0 1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	тыс. рублей	125 116,5	124 548,6	0,995	Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области доведены ассигнования в размере, превышающем потребности Северодвинска	

G 1 4 3 0 1	1	Федеральный бюджет							тыс. рублей	7 200,2	7 200,2	1,000	
G 1 4 3 0 1	2	Областной бюджет							тыс. рублей	117 916,3	117 348,4	0,995	
G 1 4 3 0 1	1	Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)»							единиц	30,000	34,000	1,133	Фактическое значение показателя
G 1 4 3 0 2	2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»							да/нет	да	да	-	
G 1 4 3 0 2	2	Показатель 1 «Количество проектов муниципальных правовых актов (в год)»							единиц	30,000	31,000	1,033	Фактическое значение показателя
G 1 4 3 0 4	4	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области»							тыс. рублей	7 471,1	7 471,1	1,000	
G 1 4 3 0 4	4	Областной бюджет							тыс. рублей	7 471,1	7 471,1	1,000	
G 1 4 3 0 4	4	Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, реализовавших право на социальную выплату, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом, на приобретение жилого помещения в собственности детей-сирот»							единиц	3,000	3,000	1,000	1
G 1 4 3 0 5	5	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»							да/нет	да	да	-	
G 1 4 3 0 5	5	Показатель 1 «Количество подготовленных решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»							единиц	3,000	3,000	1,000	1
G 1 9 0 0 0	0	Обеспечивающая подпрограмма							тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	
G 1 9 0 0 0	3	Местный бюджет							тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	
G 1 9 1 0 0	0	1. Административные мероприятия							да/нет	да	да	-	
G 1 9 1 0 1	1	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»							да/нет	да	да	-	

G 1 9 1 0 1	Показатель 1 «Количество отчетов»	единиц	4,000	4,000	1,000	1
G 1 9 1 0 2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»	да/нет	да	да	-	
G 1 9 1 0 2	Показатель 1 «Количество направленных заявок»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G 1 9 2 0 0	2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	
G 1 9 2 0 3	Местный бюджет	тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	
G 1 9 2 0 1	Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями	тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	
G 1 9 2 0 1 3	Местный бюджет	тыс. рублей	488,5	488,5	1,000	

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,899
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	0,942
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1,001
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	0,859
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	0,954
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,922
4. Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0,879

Приложение 2

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

за 2024 год, утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от 05.06.2025 № 143-р.а.

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» (указать наименование муниципальной программы) в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного	Мероприятие «Предоставление возмещения лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» адресной	Всего Областной бюджет Местный бюджет	4 455,1	4 455,1	Соглашение от 03.02.2020 № 2/2020	Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью 43,46 кв. м

жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп	Фонд содействия реформированию ЖКХ	4 366,0	4 366,0			
Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	79 037,3 75 085,4 3 951,9	79 037,3 75 085,4 3 951,9		Соглашение от 30.01.2024 № 019-24-20-пф-24-001	Объект введен в эксплуатацию
Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школных систем образования в Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры»	Мероприятия регионального проекта «Модернизация школных систем образования» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп. Мероприятия федерального проекта «Создание условий для	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	227 273,7 165 724,8 60 143,0 1 405,9	222 043,5 165 724,8 54 912,8 1 405,9		Соглашение от 06.02.2024 № 11730000-1-2024-007; соглашение от 06.02.2024 № 075-24-33-пф-24-001; соглашение от 27.05.2024 № 075-24-20-пф-24-063	Выполнена часть работ по капитальному ремонту

инженерной и социальной инфраструктуры»	обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»				
<p>Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»</p>	<p>Проведение комплексных кадастровых работ в рамках регионального проекта «Содействие муниципальным образованиям Архангельской области в организации проведения комплексных кадастровых работ» государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.10.2021 № 595-пп. Мероприятия федерального проекта «Национальная система пространственных данных» государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021</p>	<p>Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет</p>	<p>1 025,0 515,9 252,9 256,2</p>	<p>1 025,0 515,9 252,9 256,2</p>	<p>Соглашение от 19.01.2024 № 11730000-1-2024-002</p> <p>Проведены кадастровые работы в отношении 800 объектов недвижимости</p>

<p>Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»</p>	<p>№ 2148 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710</p>	<p>Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет</p>	<p>78 141,1 24 310,2 24 943,9 28 887,0</p>	<p>78 141,1 24 310,2 24 943,9 28 887,0</p>	<p>Соглашение от 28.02.2024 № 11730000-1-2024-019</p>	<p>53 молодых семьи улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат</p>
<p>Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,</p>	<p>Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Архангельской области</p>	<p>Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет</p>	<p>125 116,5 7 200,2 117 916,3</p>	<p>124 548,6 7 200,2 117 348,4</p>	<p>-</p>	<p>34 ребенка-сироты обеспечены жильем помещениями</p>

<p>установленных федеральным законодательством» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»</p>	<p>«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710</p>					
<p>Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области» задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</p>	<p>Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной</p>	<p>Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет</p>	<p>7 471,1 7 471,1</p>	<p>7 471,1 7 471,1</p>	<p>-</p>	<p>3 ребенка-сироты обеспечены жильем помещениями</p>

подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп					
---	---	--	--	--	--	--

Приложение 4

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2024 год, утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от 05.06.2025 № 143-па

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»				
1. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2023–2028 годы	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 24.01.2024 № 20-па; постановления Администрации	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1

«Северодвинск» и о внесении в нее изменений			Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 15.04.2024 № 197-па, от 21.06.2024 № 319-па, от 01.08.2024 № 391-па, от 07.11.2024 № 507-па, от 05.03.2025 № 86-па	«Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»				
1. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2023–2028 годы	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 24.01.2024 № 20-па; постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 15.04.2024 № 197-па, от 21.06.2024 № 319-па, от 01.08.2024 № 391-па, от 07.11.2024 № 507-па, от 05.03.2025 № 86-па	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры», задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»				

1. Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	По мере необходимости	Постановления Администрации Северодвинска: от 31.01.2024 № 41-па, от 01.02.2024 № 45-па, от 22.03.2024 № 139-па, от 09.04.2024 № 165-па, от 10.04.2024 № 175-па, от 12.07.2024 № 361-па, от 08.11.2024 № 508-па	Обеспечено предоставление муниципальных услуг гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики», задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»
2. Постановление Администрации Северодвинска о подготовке документации по планировке территории	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	По мере необходимости	Постановления Администрации Северодвинска: от 01.02.2024 № 43-па, от 15.04.2024 № 193-па, от 30.05.2024 № 287-па, от 24.06.2024 № 328-па, от 25.06.2024 № 336-па, от 08.08.2024 № 400-па, от 13.08.2024 403-па, от 19.08.2024 № 411-па, от 19.08.2024 № 412-па, от 18.10.2024 № 490-па, от 17.12.2024 № 562-па	Обеспечена реализация задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»
Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»				
1. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года –	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

<p>Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений</p>		<p>2023–2028 годы</p>	<p>инвестиционной программы от 24.01.2024 № 20-па; постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 15.04.2024 № 197-па, от 21.06.2024 № 319-па, от 01.08.2024 № 391-па, от 07.11.2024 № 507-па, от 05.03.2025 № 86-па</p>	<p>муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 3 «Развитие инженерной инфраструктуры», задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</p>
---	--	-----------------------	--	--