



Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОВДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.05.2025 № 125-па...
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении годового отчета
о реализации и оценке
эффективности муниципальной
программы «Обеспечение
комфортного и безопасного
проживания населения
на территории муниципального
образования «Северодвинск»
за 2024 финансовый год**

В соответствии с пунктом 57.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2024 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 06.05.2025 № 125-па

Годовой отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
на территории муниципального образования «Северодвинск»
за 2024 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.06.2023 № 302-па (в редакции от 13.03.2025) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;

Администрация Северодвинска в лице муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»;

Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

Участники Программы: управляющие организации; организации коммунального хозяйства, транспорта, подведомственные Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска; предприятия и организации различных форм собственности; индивидуальные предприниматели.

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»;

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»;

подпрограмма 4 «Благоустройство территории»;
 подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения
 Северодвинска»;
 обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий)
 Программы, предусмотренных к реализации в 2024 году, составляет
 35 единиц.

	Программная часть <1>	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году	25	4
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году	4	2
Итого	29	6

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2024 году.

Таблица 1

Источник финансирова- ния	Расходы, тыс. руб.							
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2024 № 113	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2024 № 143	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.11.2024 № 176	сводная бюджетная ропись на 31.12.2024	кассовое исполнение/ фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный бюджет	24 969,7	24 969,7	32 426,4	34 340,4	34 340,4	34 340,4	50 851,0	50 851,0
Областной бюджет	509,6	231 762,0	233 458,4	233 497,4	234 054,3	235 704,3	236 121,7	232 606,7
Местный бюджет	920 491,6	929 541,7	1 061 414,9	1 081 297,8	1 130 918,8	1 322 923,5	1 314 127,7	1 254 623,8
Государствен- ные фонды			4 703,0	4 703,0	3 876,2	3 876,2	3 798,2	3 798,2
Итого бюджетных средств	945 970,9	1 186 273,4	1 332 002,7	1 353 838,6	1 403 189,7	1 596 844,4	1 604 898,6	1 541 879,7
Внебюджет- ные источники								
Итого по всем источникам финансирова ния, в том числе:	945 970,9	1 186 273,4	1 332 002,7	1 353 838,6	1 403 189,7	1 596 844,4	1 604 898,6	1 541 879,7
Программная часть	863 669,3	1 109 840,1	1 255 548,0	1 259 850,9	1 294 942,9	1 490 071,7	1 505 858,7	1 444 530,2

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2024 году.

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2024)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет:	50 851,0	50 851,0
1.1	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	50 851,0	50 851,0
2	Областной бюджет:	236 121,7	232 606,7
2.1	Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	210 763,8	210 597,6
2.2	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	3 054,5	3 054,5
2.3	Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	951,1	951,1
2.4	Региональный проект «Комфортное Поморье»	21 252,3	17 903,5
2.5	Непрограммные направления деятельности: Средства Дорожного фонда Архангельской области	0,0	0,0
2.5	Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области	100,0	100,0
3	Государственные фонды:	3 798,2	3 798,2
3.1	Региональная программа Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»	3 798,2	3 798,2
	Итого, в том числе:	290 770,9	287 255,9
	федеральный бюджет	50 851,0	50 851,0
	областной бюджет	236 121,7	232 606,7
	государственные фонды	3 798,2	3 798,2

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2024 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	6
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,000
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	6

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели^{<2>}:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 5 «Индекс качества городской среды»	балл	241,00	219,00	Расчетный показатель (по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	29
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	0,989

Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	28
---	----

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач^{<2>}:

Таблица 6

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами»	процентов	63,158	57,895	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных
Показатель 1 «Количество учетных ДТП»	единиц	94,00	125,00	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм программной части Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	93
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	1,000
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	92

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы^{<3>}:

Таблица 8

Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы	Источник финансирования/наименование показателя мероприятия (административного мероприятия)	Единица измерения	Объем финансирования / значение показателя		Причина невыполнения
			план	факт	

	<4>				
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»					
Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»					
Мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск»	Местный бюджет	тыс. рублей	10,0	0,0	Средства не использованы в связи с отсутствием обращений об оплате муниципальной доли при выполнении работ

<3> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2024 году.

Мероприятие признается невыполненным в случаях:

если плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном году больше «0», а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно «0», при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, при этом индекс достижения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году признается равным «0»;

плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно «0», а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более «0», при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

если плановый объем финансирования мероприятия больше «0», а фактический объем финансирования мероприятия равен «0», за исключением мероприятий по созданию финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

<4> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2024 год

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

В целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан, предохранения зданий от преждевременного износа, качественного предоставления коммунальных услуг, решения вопросов организации содержания муниципального жилищного фонда Администрацией Северодвинска в отчетном периоде решались следующие задачи:

осуществление контроля за выполнением работ по содержанию и текущему ремонту жилья в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354;

обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление ситуации в сфере жилищного хозяйства Северодвинска;

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных элементов, восстановления и (или) замены их на более долговечные для улучшения эксплуатационных показателей зданий;

обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В 2024 году основные акценты были сделаны на содержание и ремонте автомобильных дорог на территории Северодвинска. Исходя из поставленных целей, в отчетном периоде решались следующие задачи:

организация содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений;

организация эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения;

организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них;

обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 8 456,188 кв. м. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Отремонтированная площадь дорог составила 5 650,440 кв. м.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое производится в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40.

Наружные сети электроосвещения муниципального образования «Северодвинск» включают в себя городские сети наружного освещения, сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Нёнокса:

кабельные линии – 116,471 км;

воздушные линии – 207,667 км;

световые опоры – 9 388 шт.;

светильники – 10 737 шт.;
пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 165 шт.;
10 исполнительных пунктов;
1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В целях поддержания заданных режимов работы наружного освещения, обеспечения бесперебойности и надежности работы системы освещения улиц и кварталов на территории Северодвинска в 2024 году были решены четыре основные задачи:

обеспечение реализации мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения;

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту наружных сетей электроосвещения;

выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения;

устройство недостающих участков сетей наружного освещения.

В 2024 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на двух общественных территориях. Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных с территорий общего пользования.

В целях оказания поддержки садоводства на территории Северодвинска за счет средств местного бюджета в 2024 году была предоставлена субсидия на сумму 3 000,0 тыс. руб. на возмещение затрат садовым некоммерческим товариществам (далее – СНТ) для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям СНТ.

СНТ активно участвуют в конкурсах, привлекая собственные ресурсы.

В 2024 году были выделены средства на выполнение следующих мероприятий:

на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в размере 4 749,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета в размере 951,1 тыс. руб., средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 3 798,2 тыс. руб.;

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в размере 210 000,0 тыс. руб. (областной бюджет);

на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в размере 763,8 тыс. руб. (областной бюджет);

на приобретение, доставку и установку карусели на детской игровой площадке в дер. Солзе выделены средства из Резервного фонда

Правительства Архангельской области в размере 100,0 тыс. руб. (областной бюджет);

на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 53 905,5 тыс. руб., в том числе:

в части информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области, в размере 366,7 тыс. руб. (областной бюджет);

в части разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта «Набережная имени А. Зрячева» для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 1 650,0 тыс. руб. (областной бюджет);

в части выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в размере 51 888,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет составил 1 037,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 50 851,0 тыс. руб.;

на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в размере 21 252,3 тыс. руб. (областной бюджет).

За счет средств, выделенных депутатами по наказам избирателей, выполнены следующие работы:

замена оконных блоков в помещениях дежурно-вахтовой службы и коменданта общежития по адресу: ул. Комсомольская, д. 29;

ремонт внутриквартальных проездов;

работы по устройству детской игровой или спортивной площадки с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм (далее – МАФ) на территориях общего пользования;

приобретение техники и профоборудования для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами. Обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинками.

В 2024 году на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов была предоставлена субсидия Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию (далее – СМУП) «Спецавтохозяйство».

В июле 2024 года проведена транспортная реформа, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Северодвинска. На сегодняшний

день пассажирские перевозки осуществляют автобусы среднего класса не ранее 2022 года выпуска (105 единиц), работающие на сжатом природном газе, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, имеющие систему видеонаблюдения в салоне, валидатор, звуковые информаторы, световые информационные табло и бортовые указатели, медиапанели, кондиционер, отопитель.

Тарифы на стоимость проезда в автобусах городских маршрутов на территории Северодвинска в 2024 году не изменялись и установлены на уровне 40 руб. за 1 поездку.

За 2024 год на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам было перевезено около 9,9 млн. пассажиров.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах».

2.1.1.1. Реализация задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

В рамках мероприятия 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан» были выполнены следующие виды работ:

текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности;

комплексное обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов;

обеспечена круглосуточная охрана многоквартирных домов и ограничен доступ посторонних лиц в пустующие помещения расселенных зданий;

снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, включая вынос радиотрансляционной линии (телефонии).

За счет средств местного бюджета в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах на сумму 1 295,1 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Адрес	Вид работ	Сумма, тыс. руб.
ул. Озерная, д. 8, кв. 2	Капитальный ремонт печей и крыш в домах	589,8

ул. Озерная, д. 7, кв. 2	поселка Белое Озеро	
ул. Сосновая, д. 19, кв. 2		
ул. Северодвинская, д. 27, кв. 1		
ул. Советская, д. 9А	Замена розлива системы холодного водоснабжения	315,0
ул. Комсомольская, д. 29	Замена оконных блоков в помещениях лестничных клеток	390,3
ИТОГО:		1 295,1

По приказам избирателей в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, находящегося в 100-процентной муниципальной собственности по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 29: замена оконных блоков в помещениях дежурно-вахтовой службы и коменданта общежития на сумму 149,9 тыс. руб.

В 2024 году специализированными организациями выполнено обследование 11 многоквартирных домов (№ 49, 51 по ул. Лесной, № 44, 44А, 46, 52А по ул. Ломоносова, № 30/47, 32, 34/42 по просп. Ленина, № 15 по ул. Белозерской (пос. Белое Озеро), № 6 по ул. Станционной (пос. Белое Озеро)), из них 8 домов обследованы за непрограммные средства. Сумма расходов на обследование трех многоквартирных домов составила 577,1 тыс. руб.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан путем ограничения доступа посторонних лиц на придомовую территорию аварийных домов выполнены следующие мероприятия на сумму 3 652,6 тыс. руб.:

обеспечена охрана аварийного многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской;

выполнены работы по устройству временных ограждений в пустующие аварийные многоквартирные дома № 9А по ул. Железнодорожной, № 24А по ул. Профсоюзной, № 23 по ул. Ломоносова и по ограничению доступа в квартиру № 1 дома № 29 по ул. Седова.

Выполнены работы на сумму 10 089,8 тыс. руб. по сносу 10 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу: по ул. Железнодорожной, д. 28; по ул. Полярной, д.16/42; по ул. Республиканской, д. 23/16; по ул. Лесной, д. 10; по просп. Беломорскому, д. 64; по ул. Полярной, д. 5А; по ул. Ломоносова, д. 30А; по ул. Ломоносова, д. 31; по ул. Пионерской, д. 3; по ул. Ломоносова, д. 25, и по демонтажу (выносу) радиотрансляционной линии (телефонии) по ул. Мира, д. 24 и 26, по ул. Лесной, д. 39.

Начиная с 2014 года, в рамках мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» в Северодвинске реализуется региональная программа капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, которая предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 166 многоквартирных домах в период до 2049 года.

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2024 год были включены в основной перечень 19 многоквартирных домов с выполнением 87 видов работ капитального ремонта, в резервный перечень – 47 многоквартирных домов с выполнением 47 видов работ капитального ремонта. На конец года приняты работы по капитальному ремонту в 11 многоквартирных домах.

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па «Об утверждении Порядка уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» и включенных в региональную программу капитального ремонта, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» в 2024 году произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 28 681,4 тыс. руб.

2.1.1.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда».

В рамках мероприятия 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений» в целях приведения жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья, произведен ремонт в муниципальных незаселенных жилых помещениях: ул. Кирилкина, д. 5, кв. 97; просп. Бутомы, д. 7, кв. 95. Стоимость работ – 794,7 тыс. руб.

Также выполнены подготовительные работы перед началом текущего ремонта: уборка, вывоз мусора по адресам: ул. Ломоносова, д. 65, кв. 25, ком. 6; ул. Плюснина, д. 13, кв. 15; ул. Ломоносова, д. 84, кв. 19; просп. Морской, д. 41А, ком. 125; ул. Дзержинского, д. 8, кв. 48; ул. Мира, д. 6, кв. 54, ком. 1. Стоимость работ – 77,8 тыс. руб.

Мероприятия 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами».

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг» порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию помещений в многоквартирных домах определяется соглашениями, заключенными между Комитетом ЖКХ, ТиС и управляющими организациями. Сумма расходов составила 35 403,4 тыс. руб., в том числе:

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию жилых помещений, признанных непригодными для проживания, – 11 506,5 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию незаселенных жилых помещений – 10 964,6 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам, возникающим при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья, – 461,1 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений – 5 968,5 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной – 6 502,7 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 на территории Северодвинска управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляли 38 управляющих организаций. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось на 1 управляющую организацию.

В 2024 году в рамках мероприятия 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах» произведена оплата на сумму 12 046,9 тыс. руб., в том числе:

по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений – 10 578,2 тыс. руб. (5 660,9 Гкал);

по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений – 1 468,7 тыс. руб. (1 049,6 Гкал).

Соисполнителем данного мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

2.1.2. Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей».

2.1.2.1. Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них».

Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них».

В 2024 году в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023–2027 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 № 181-пп, выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в пос. Белое Озеро и на ул. Водогон протяженностью 1,05 км в однострубно́м исполнении на сумму 5 246,3 тыс. руб. с привлечением

средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета.

В 2024 году организована эксплуатация 2 571 пог. м муниципальных инженерных сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, аварийно-диспетчерское обслуживание тепловых сетей на сумму 2 248,7 тыс. руб.

Выполнены работы по восстановлению благоустройства после разрывов при устранении аварийных ситуаций на инженерных сетях на сумму 126,0 тыс. руб.

Перечень территорий, на которых были выполнены работы по восстановлению благоустройства, представлен в таблице:

№ п/п	Место выполнения работ
1	Приморский бульвар, д. 40
2	ул. Мира, д. 2А
3	ул. Портовая, д. 12

Выполнены работы по устранению аварийных ситуаций на бесхозяйственных сетях фекальной канализации на сумму 32,4 тыс. руб., на инженерных сетях водопровода в районе д. 38/40 по Приморскому бульвару на сумму 150,8 тыс. руб., 4 аварийные ситуации на тепловых сетях (в районе д. 16 по ул. Садовой, д. 29, корп. 4 по Архангельскому шоссе, д. 112 по ул. Южной, д. 25 по ул. Седова) на сумму 682,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.02 «Содержание и ремонт прочих объектов» проведена чистка, дезинфекция и содержание 18 общественных колодцев для питьевой воды в селе Нёнокса (9 шт.), деревне Солза (3 шт.), поселке Белое Озеро (4 шт.) и деревне Сюзьма (2 шт.) на сумму 1 029,6 тыс. руб.

Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них».

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественных территориях, расположенных на пересечении улицы Мира и улицы Логинова, в районе памятного знака «В честь 13-й лыжной бригады» и на территории Воинского мемориального комплекса о. Ягры с предварительной разработкой проектной документации. Стоимость работ составила 1 164,4 тыс. руб.

Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных, расположенных в местах массового посещения людей: Сквер ветеранов, аллея Ветеранов (стела «Город трудовой доблести»), Приморский парк, район памятного знака «В честь 13-й лыжной бригады», Воинский мемориальный комплекс на о. Ягры, на сумму 1 117,6 тыс. руб.

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению СМУП «Горсвет», в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

- надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
- профилактические испытания электрооборудования;
- проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
- техническое обслуживание исполнительных пунктов, пульта автоматизированной системы управления наружным освещением;
- проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;
- проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

По предписаниям отдела ГИБДД и ОМВД России по городу Северодвинску проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранялись замечания. Приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов. Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – процент горения светильников в вечернем режиме – составил более 97 % (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95 %.

В целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2024 году была запланирована и реализована замена выработавших свой ресурс энергоемких светильников с натриевыми лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения; ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в Северодвинске.

В целом за 2024 год проведена замена 645 светильников, из них 89 % (или 575 шт.) заменены на светодиодные.

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по городским улицам и внутриквартальным территориям в количестве 575 штук по следующим адресам: Архангельское шоссе – 197 шт.; ул. Первомайская – 99 шт.; ул. Октябрьская – 89 шт.; ул. Логинова – 45 шт.; просп. Труда – 32 шт.; просп. Бутомы – 15 шт.; ул. Матросова – 11 шт.; ул. Новая – 10 шт.; Ягринское шоссе – 10 шт.; ул. Лесная в селе Нёнокса – 10 шт.; ул. Железнодорожная – 10 шт.; ул. Северная – 10 шт.; ул. Лесная – 5 шт.; ул. Комсомольская – 4 шт.; ул. Карла Маркса – 3 шт.; ул. Серго Орджоникидзе – 5 шт.; ул. Лебедева – 2 шт.; просп. Ленина – 1 шт.; ул. Дзержинского – 1 шт.; ул. Южная – 1 шт.; ул. Юдина – 1 шт.; квартал № 74: просп. Труда – ул. Ломоносова – ул. Воронина – ул. Карла Маркса – 9 шт.; квартал № 13: просп. Беломорский – ул. Торцева – ул. Железнодорожная – ул. Первомайская – 1 шт.; квартал № 91: ул. Подводников – ул. Первомайская – ул. Портовая – Архангельское шоссе – 1 шт.; квартал № 225: ул. Октябрьская – ул. Логинова – ул. Речная – ул. Зои Космодемьянской – 3 шт.

В связи с выходом из строя светильников, проведением их капитального ремонта, а также в связи с восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП на опорах наружного освещения города заменены и размещены 70 консольных уличных светильников марок ЖКУ 16-100-001, ЖКУ 16-150-001, ЖКУ 16-250-001.

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 9 993 погонных метра на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим объектам: ул. Лебедева; ул. Ломоносова; ул. Мира; просп. Морской; ул. Октябрьская; ул. Пионерская; ул. Плюснина; просп. Победы; ул. Полярная; ул. Профсоюзная; ул. Республиканская; ул. Советская; просп. Труда; ул. Трухинова; ул. Юбилейная; в сквере Александра Невского; в деревне Нёнокса; на внутриквартальных сетях.

В течение октября-ноября 2024 года осуществлялся контроль состояния работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного освещения, проведены ремонтные работы.

Субсидия СМУП «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» составила 113 305,3 тыс. руб.

Выполнены работы по содержанию и ремонту линии наружного освещения протяженностью 3,6 км – 29 светоточек в поселке Белое Озеро на сумму 1 025,1 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству недостающих сетей наружного освещения протяженностью 186,0 м на сумму 1 192,9 тыс. руб. по следующим объектам:

архитектурно-художественная подсветка площади Егорова – 71 м;

архитектурно-художественная подсветка площади Ломоносова – 115 м.

Стоимость работ по содержанию линии электроснабжения площади Победы, монтажу и демонтажу праздничных гирлянд, технологическому

присоединению к электрическим сетям системы видеонаблюдения и к электрическим сетям линии электроснабжения в Сквере ветеранов составила 829,8 тыс. руб.

2.1.2.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей».

Мероприятия 2.01 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ» и 2.02 «Разработка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в 2024 году не реализовывались.

В соответствии с частью X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска ежегодно до 1 марта направляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области информацию для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск».

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог».

2.1.3.1. Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

На выполнение мероприятия 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров и автобусных остановок, в том числе разработка проектной документации» были использованы средства местного бюджета в размере 309 026,7 тыс. руб.

Затраты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в 2024 году, составили 160 729,9 тыс. руб., из них:

выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Площадь – 5 650,44 кв. м, сумма расходов – 5 029,0 тыс. руб.

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог выполнены работы по очистке дренажных канав и водопропускных труб по ул. Новой и ул. Матросова в части вырубки кустарника и деревьев, планировки территории в полосе отвода, разработки грунта, работы по промывке 3 водопропускных труб. Обеспечено содержание всех мостовых сооружений и путепроводов в соответствии с условиями контрактов, выполнен ремонт металлоконструкций перильных и леерных ограждений, переходных маршей автодорожных и пешеходных мостов.

В 2024 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 22 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске: автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы на просп. Труда и ул. Окружной, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы, водопропускная труба через ручей Столешный исток.

Были проведены работы по ремонту и восстановлению настила, укреплению металлических маршей пешеходного моста через реку Камбалица. Стоимость работ 564,5 тыс. руб.

Расходы на содержание автомобильных дорог в селе Нёнокса, поселке Белое Озеро в 2024 году составили 2 277,5 тыс. руб. На отдельных участках автодорог в селе Нёнокса было выполнено восстановление дорожной одежды из песчано-гравийной смеси и прочистка водоотводных канав.

В 2024 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 8 456,188 кв. м. Сумма бюджетных расходов составила 24 271,1 тыс. руб.

Перечень отремонтированных в 2024 году участков автомобильных дорог представлен в таблице.

Объект	Участок автомобильной дороги
ул. Железнодорожная	от ул. Южной в сторону рефулерного озера
ул. Железнодорожная	от ул. Советской до ул. Первомайской
ул. Железнодорожная, д.2	въезд/выезд
ул. Советская между домами 52 и 54	въезд/выезд
ул. Советская между домами 53 и 55	въезд/выезд
ул. Карла Маркса, д.22	территория у кинотеатра «Россия»
бульвар Строителей, д.17	въезд/выезд
ул. Ломоносова, д. 118	въезд/выезд
ул. Ломоносова, д. 85к1 - 85к2	въезд/выезд
ул. Ломоносова, д. 81 стр. 2 и д. 85к1	въезд/выезд
ул. Ломоносова, д. 81 стр.2	въезд/выезд
ул. Серго Орджоникидзе между домами 1 и 3	въезд/выезд
ул. Серго Орджоникидзе между домами 2Б и 2В	въезд/выезд
просп. Труда, д.61	въезд/выезд
ул. Звездная	перекресток ул. Звездной и просп. Победы
ул. Юдина	весь участок по ул. Юдина
ул. Коммунальная	мост КОС
ул. Железнодорожная, д. 35	въезд/выезд

В целях улучшения управления процессами городского хозяйства и контроля качества уборки улично-дорожной сети, а также для оперативного реагирования и устранения недостатков, выбоин, провалов и просадок, заснеженности автодорог проводились работы по мониторингу технического состояния автомобильных дорог, дорожной разметки, средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки). Реализация данного мероприятия позволила своевременно и оперативно реагировать на возникающие ситуации. Расходы составили 6 717,3 тыс. руб.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования, расположенных вдоль городских улиц, общей площадью 2 257 612,0 кв. м. на сумму 79 428,7 тыс. руб.

В рамках содержания территорий общего пользования, расположенных вдоль автомобильных дорог, были установлены 80 урн.

В 2024 году выполнен ремонт тротуаров на общую сумму 30 270,4 тыс. руб., площадь ремонта составила 25 755,910 кв. м.

Отремонтированы следующие участки тротуаров:

нечетная сторона ул. Торцева от ул. Георгия Седова до ул. Гагарина;

четная сторона ул. Георгия Седова от ул. Торцева до ул. Советской;

ул. Гагарина от торца дома № 67 по ул. Торцева до въезда к дому № 5 по ул. Гагарина;

просп. Ленина в районе домов № 38,40, 42, 44, 46, 48;

ул. Полярная от ул. Первомайской до ул. Торцева;

четная сторона ул. Мира от ул. Логинова до просп. Бутомы;

ул. Индустриальная от просп. Ленина до ул. Бойчука;

ул. Торцева в районе дома № 42;

просп. Бутомы в районе дома № 7.

Осуществлен строительный контроль за ремонтом тротуаров и автомобильных дорог, сумма расходов составила 3 784,8 тыс. руб.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на текущий ремонт автомобильных дорог на общую сумму 982,5 тыс. руб.

В 2024 году в рамках мероприятия 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью 4,73 км на сумму 308 456,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 210 000,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 98 456,5 тыс. руб.

Отремонтированы дороги по следующим адресам: четная сторона ул. Лебедева от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина; ул. Октябрьская от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера; ул. Первомайская от ул. Пионерской до просп. Труда. Произведен ремонт 173 колодцев, расположенных на проезжей части дорог.

Выполнен ремонт тротуаров на ул. Лебедева, ул. Октябрьской и ул. Первомайской, установлено 7 остановочных павильонов и навесов, из них 3 павильона на ул. Октябрьской, 2 павильона и 2 навеса на ул. Первомайской.

Обустроено 8 пешеходных переходов: на ул. Лебедева в районе ул. Кирилкина (2 пешеходных перехода), на ул. Лебедева в районе проезда к просп. Победы, на пересечении ул. Лебедева с ул. Лебедева (2 пешеходных перехода), на просп. Труда (малая) в районе ул. Первомайской, на ул. Профсоюзной в районе пересечения с ул. Первомайской, на ул. Первомайской в районе ул. Гагарина.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки площадью 5 033,88 кв. м. на отремонтированных участках дорог.

В целях оказания поддержки садоводства на территории Северодвинска в рамках мероприятия 1.03 «Возмещение затрат

садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» за счет средств местного бюджета в 2024 году была предоставлена субсидия СНТ на сумму 3 000,0 тыс. руб.

Субсидия предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2024 № 164-па, и по результатам конкурса, проведенного среди СНТ, расположенных на территории Северодвинска.

Выполнены работы по ремонту подъездных дорог к территориям:

СНТ «Беломор» – отремонтирован участок подъездной дороги протяженностью 175 м из подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Сумма затрат составила 759,0 тыс. руб.;

СНТ «Строитель» – отремонтирован участок подъездной дороги протяженностью 185 метров из подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Сумма затрат составила 493,5 тыс. руб.;

СНТ «Дружба» – отремонтирован участок подъездной дороги протяженностью 50 метров с выравнивающим слоем оснований из асфальтобетонной смеси. Сумма затрат составила 749,3 тыс. руб.;

СНТ «Малиновка» – выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на трех подъездных дорогах к территории СНТ протяженностью 15 м, 15 м и 30 м. Сумма затрат составила 126,6 тыс. руб.;

СНТ «Спектр» – выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на двух подъездных дорогах к территории СНТ протяженностью 43 м и 110 м. Сумма затрат составила 871,6 тыс. руб.

СНТ активно участвуют в конкурсах, привлекая собственные ресурсы.

В рамках обеспечения транспортной безопасности муниципальным казенным учреждением «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» проведена дополнительная оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства моста через Никольское устье Северной Двины, выполнена разработка и утверждение плана обеспечения транспортной безопасности на данном объекте. Выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию 28 информационных знаков.

2.1.3.2. Реализация задачи 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В 2024 году на выполнение мероприятия 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» было израсходовано 52 676,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 597,6 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 52 078,5 тыс. руб.

СМУП «Горсвет» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию светофорных объектов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в размере 10 078,4 тыс. руб. Содержанием были обеспечены 70 светофорных объектов.

В 2024 году из областного бюджета были выделены средства на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в размере 763,8 тыс. руб. На выполнение работ по устройству 3 искусственных дорожных неровностей (далее – ИДН) в районе дома № 87 по ул. Ломоносова и на ул. Комсомольской в районе ул. Профсоюзной были использованы средства в размере 939,0 тыс. руб., из них средства из областного бюджета составили 597,6 тыс. руб., средства софинансирования из местного бюджета – 341,4 тыс. руб.

Были выполнены работы по содержанию 7 517 дорожных знаков и 90 искусственных неровностей, 18,2 км дорожного леерного ограждения. На выполнение работ по содержанию средств регулирования дорожного движения израсходовано 6 012,0 тыс. руб.

В рамках муниципальных контрактов на содержание технических средств регулирования дорожного движения обустроено 5 ИДН: на просп. Труда в районе дома № 25, на ул. Полярной в районе пересечения с ул. Торцева, на ул. Торцева в районе пересечения с просп. Беломорским.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ул. Лебедева обустроено 2 ИДН.

В 2024 году всего оборудовано 10 новых ИДН и отремонтировано 6 ИДН (в районе ул. Советской, д. 54 – 1 шт., просп. Победы, д. 56 – 1 шт., дер. Таборы – 2 шт., ул. Мира – 1 шт., ул. Николая Островского – 1 шт.).

В 2024 году обустроено 8 новых пешеходных переходов: через ул. Мира в районе ул. Макаренко – 2 шт., на пересечении ул. Ломоносова и бульвара Строителей – 2 шт., на пересечении улиц Полярной и Торцева – 4 шт.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки площадью 38 746,24 кв. м на сумму 35 596,8 тыс. руб.

В отчетном периоде была продолжена работа по распространению социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них законопослушного поведения на дорогах. Выполнены работы по печати тематических листовок в количестве 15 000 штук на сумму 49,9 тыс. руб.

Регулярно, раз в квартал (09 февраля, 04 апреля, 05 июля и 18 декабря), проводились заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

2.1.4. Подпрограмма «Благоустройство территории».

2.1.4.1. Реализация задачи 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния».

В 2024 году на выполнение мероприятия 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства» использованы средства в размере 34 135,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 34 035,9 тыс. руб., областной бюджет – 100,0 тыс. руб.

Главная цель благоустройства – создание комфортных и безопасных условий для повседневной жизни и отдыха граждан.

Для достижения этой цели все большее значение приобретают внешнее благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий массового посещения.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения людей на общую сумму 19 132,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 19 032,8 тыс. руб., областной бюджет – 100,0 тыс. руб. Данные средства были использованы следующим образом:

на содержание представленных в таблице территорий массового посещения, выполнение работ по покосу травы, техническое обслуживание детского и спортивного оборудования на территориях общего пользования была направлена сумма в размере 15 878,9 тыс. руб.:

Наименование объекта	Количество
Набережная Александра Зрячева	44 218 кв. м
Сквер у часовни А. Невского	22 503,7 кв. м
Аллея молодежи	28 820,1 кв. м
Приморский парк	24 260,0 кв. м
Сквер ветеранов	24 802 кв. м
Территория Воинского мемориального комплекса, о. Ягры	44 200 кв. м

на содержание привокзальной площади и техническое обслуживание фонтана направлено 411,4 тыс. руб.;

на восстановление скейт-трека на территории Приморского парка направлено 585,5 тыс. руб.;

на содержание и благоустройство мест массового посещения людей в с. Нёнокса было использовано 211,9 тыс. руб., в том числе были выделены средства из резервного фонда Правительства Архангельской области на приобретение и установку детского игрового оборудования (карусели) в дер. Солзе в размере 100,0 тыс. руб.;

на содержание и благоустройство мест массового посещения людей в пос. Белое Озеро было направлено 45,1 тыс. руб.;

на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования (наружный газопровод от газораспределительной установки до горелки Вечного огня) памятного знака «Ратному подвигу

северодвинцев» на сумму 154,1 тыс. руб. Расходы на газоснабжение горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» составили 1 845,9 тыс. руб.;

на содержание внутриквартальных территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, были направлены средства в размере 8 401,8 тыс. руб., в том числе на:

оказание услуг по перемещению (эвакуации) и хранению 32 брошенных транспортных средств на сумму 600,0 тыс. руб.;

выполнение работ по подготовке проектной документации на благоустройство объектов в части устройства отдельно стоящей стоянки открытого типа (парковки) для автомобилей на 27 машино-мест в районе дома № 51 по просп. Победы на сумму 230,0 тыс. руб.

В Северодвинске на территориях общего пользования по наказам избирателей выполнены мероприятия по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем их приобретения, доставки и установки на общую сумму 1 149,5 тыс. руб. по адресам: ул. Октябрьская, д. 5, д. 3; просп. Труда, д. 14 и МАОУДО «Северный Кванториум»; просп. Морской, д. 7.

В 2024 году на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов в период с 26 апреля по 30 сентября была предоставлена субсидия СМУП «Спецавтохозяйство» в сумме 3 734,1 тыс. руб.

Расходы местного бюджета на содержание (эксплуатацию) стационарного туалета, расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 14А, в период с 26 апреля по 30 сентября составили 599,9 тыс. руб.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинами в количестве 18 штук. Расходы местного бюджета на установку мобильных туалетных кабин составили 298,5 тыс. руб.

В 2024 году выполнены работы по сбору павших животных и утилизации трупов животных на сумму 573,2 тыс. руб. Выполнение данных мероприятий является необходимым условием для предупреждения и ликвидации болезней других животных, а также защиты населения от негативных явлений, связанных с падежом животных.

На ликвидацию очагов распространения борщевика Сосновского в селе Нёнокса в период с 01.06.2024 по 30.09.2024 было направлено 246,0 тыс. руб.

Во исполнение постановления Администрации Северодвинска от 10.04.2024 № 177-па «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода в 2024 году» организована и выполнена очистка территорий газонов, тротуаров, площадей, автобусных остановок, внутриквартальных территорий после весеннего снеготаяния.

В 2024 году в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство придомовой территории, сохранение газонов, устройство дополнительной гостевой парковки для автомобилей – вдоль дома

по проспекту Победы, 51 со стороны дороги по проспекту Победы» выполнено устройство стоянки автомобильного транспорта на 27 машино-мест, а также наружного освещения. Стоимость работ составила 7 090,3 тыс. руб.

2.1.4.2. Реализация задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий».

На реализацию мероприятия 2.02 «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» были использованы средства в размере 64 433,0 тыс. руб.

В 2024 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов общей площадью 21 093,33 кв. м и выполнен ремонт тротуаров на внутриквартальной территории общей площадью 2 979,2 кв. м.

Хорошей традицией стало проведение в Северодвинске профессионального конкурса среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

С целью стимулирования работников на достижение высоких трудовых показателей организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Восьмидесяти шести работникам вручены почетные грамоты, благодарности, денежные премии. Общая сумма расходов составила 258,8 тыс. руб.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» выполнены:

комплексное благоустройство 3 общественных территорий:

территория ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского;

общественная территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 23 по просп. Труда;

общественная территория, расположенная на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов;

разработка проектной документации, проведение экспертиз достоверности сметной стоимости объектов;

разработка проектной документации на благоустройство объекта «Набережная имени А. Зрячева» в целях создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Расходы по данному направлению составили 90 082,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 50 851,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 2 687,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 36 543,7 тыс. руб.

В 2024 году была проделана большая работа по проведению процедуры открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в том числе:

организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу;

проведены заседания общественной комиссии, представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, некоммерческих организаций, предпринимателей;

организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования с использованием единой федеральной платформы <https://za.gorodsreda.ru>.

По результатам голосования такой территорией в Северодвинске стала территория зеленой зоны, расположенная между домом № 44 по просп. Победы и зданием № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44) в городе Северодвинске Архангельской области.

Изготовлены печатные материалы для освещения рейтингового голосования на сумму 366,7 тыс. руб. (средства областного бюджета).

С 2024 года Северодвинск участвует в региональном проекте «Комфортное Поморье».

Комитетом ЖКХ, ТиС и муниципальным казенным учреждением «Управление образования Администрации Северодвинска» (далее – Управление образования) были реализованы следующие инициативные проекты – победители отбора:

1. «Северодвинский узор, ул. Коновалова д. 3, 5, 7, 11»;
2. «Благоустройство придомовой территории дома Индустриальная, 57 «Родной дом – родной город»;
3. «Благоустройство футбольного поля, ул. Карла Маркса, д. 26»;
4. «Леерное ограждение просп. Бутомы, дом 30»;
5. «Благоустройство придомовой территории по ул. Ломоносова, д. 68»;
6. «Благоустройство парковочной зоны в районе ул. Карла Маркса, д. 19/15»;
7. «Благоустройство парковочной зоны в районе пр. Труда, д. 17»;
8. «Благоустройство детской игровой площадки на придомовой территории дома 7 по ул. Серго Орджоникидзе»;
9. «Благоустройство территории вдоль улицы Первомайской в селе Нёнокса городского округа Архангельской области «Северодвинск»;
10. «Устройство площадки с установкой детского и спортивного оборудования на территории домов 10 и 10А по пр. Бутомы»;
11. «Благоустройство придомовой территории, ул. Георгия Седова, д. 6»;
12. «Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» по адресу: ул. Комсомольская, д. 49 (Детская игровая площадка на придомовой территории)»;
13. «Благоустройство придомовой территории двора по ул. Первомайская, д. 13, д. 15»;

14. «Проект «Комфортное Поморье», гостевая парковка, ул. Свободы, д. 4 г. Северодвинск»;

15. «Благоустройство придомовой территории, ул. Карла Маркса, д. 65»;

16. «Устройство закрытой контейнерной площадки ул. Северная, дом 12»;

17. «Создание плаца на территории МАОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 7»;

18. «Устройство тренажерной площадки на территории школы по адресу: 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 31».

Расходы по данному направлению составили 19 374,6 тыс. руб. (из них средства Комитета ЖКХ, ТиС – 17 279,9 тыс. руб., Управления образования – 2 094,7 тыс. руб.), в том числе:

областной бюджет – 17 903,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 471,1 тыс. руб.

2.1.5. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска».

2.1.5.1. Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда».

В 2024 году в рамках субсидирования СМУП «Белое озеро» осуществляло текущее содержание и ремонт узкоколейной железной дороги (далее – УЖД) протяженностью 35,41 км на сумму 8 770,7 тыс. руб.

Дежурным поездом УЖД, который обеспечивает транспортную связь пос. Белое Озеро с г. Северодвинском, выполнено 308 рейсов, в том числе:

259 – плановые;

33 – экстренные;

16 – коммерческие.

Перевезено 15 232 пассажира.

Учитывая необходимость осуществления перевозок по УЖД и социальную составляющую, из местного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге пос. Белое Озеро, на сумму 8 931,0 тыс. руб.

Организовано содержание железнодорожных переездов на просп. Морском (7 км перегона Северодвинск – Нёнокса) и переезда, расположенного на пересечении автодороги по ул. Окружной и железнодорожного пути необщего пользования Горплодобаза, на общую сумму 2 714,0 тыс. руб.

2.1.5.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах».

В июле 2024 года проведена транспортная реформа, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Северодвинска. На сегодняшний

день пассажирские перевозки осуществляют автобусы среднего класса не ранее 2022 года выпуска (105 единиц), работающие на сжатом природном газе, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, имеющие систему видеонаблюдения в салоне, валидатор, звуковые информаторы, световые информационные табло и бортовые указатели, медиапанели, кондиционер, отопитель. Кроме того, предусмотрена форма для экипажей и оформление автобусов в единой цветовой гамме.

После проведения транспортной реформы были сохранены действовавшие ранее льготы на проезд в автобусах городских маршрутов регулярных перевозок для отдельных категорий граждан: достигших возраста 70 лет; школьников и студентов; участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий.

Тарифы на стоимость проезда в автобусах городских маршрутов на территории Северодвинска в 2024 году не изменялись и установлены на уровне 40 руб. за 1 поездку.

За 2024 год на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам было перевезено около 9,9 млн. пассажиров.

Перевозки осуществлялись по 21 маршруту.

Стоимость выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в 2024 году составила 311 134,7 тыс. руб.

Специалисты Комитета ЖКХ, ТиС регулярно в течение года осуществляли контроль за работой общественного транспорта.

2.1.6. Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в рамках реализации мероприятия 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций».

Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве» не реализовано по причине отсутствия в 2024 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве».

В рамках данного мероприятия возмещены судебных издержек по двум исполнительным листам на сумму 42,5 тыс. руб.

Реализация мероприятия 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС».

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет

средств местного бюджета на общую сумму 17 803,0 тыс. руб. были приобретены:

экскаватор-погрузчик для МУП «Локомотив» Северодвинска на сумму 17 533,0 тыс. руб.;

пирометр, термоанемометры, склерометр для СМУП «Управляющая организация «Созидание» на сумму 50,0 тыс. руб.;

резьбонарезной станок, гидравлическая стойка трансмиссионная, сумки монтажников для МПЖРЭП Северодвинска на сумму 220,0 тыс. руб.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса работают в круглосуточном режиме. Приобретение нового оборудования и техники повысит уровень обслуживания населения, оперативность выполнения поставленных задач, качество выполняемых работ.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителей Программы – муниципального казенного учреждения «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска», Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска».

Соисполнители письмами от 20.01.2025 № 11-03-19/306, от 24.01.2025 № 22-01-12/468, от 20.01.2025 № 07-01-61/95, от 26.11.2024 № 22-01-11/6849, от 26.11.2024 № 11-03-19/8044, от 27.11.2024 № 07-01-61/1298, от 08.10.2024 № 11-03-19/6856, от 10.10.2024 № 07-01-61/1066, от 10.09.2024 № 22-01-11/5076, от 21.05.2024 № 07-01-61/545, от 28.06.2024 № 11-07-29/4753, от 21.06.2024 № 07-01-61/668 информировали Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателей исполняемых мероприятий (K11203, K13105, K14206) и объемов финансирования с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи – на протяжении всего отчетного периода формировали пакеты документов, необходимые для заключения муниципальных контрактов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводили расчет плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе в случае срыва сроков, недобросовестного исполнения и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объемы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы, возникающие в течение года, которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;
- информации о достижении запланированных показателей Программы;
- отчетов участников программы о реализации Программы;
- отчетов ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;
- других источников.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации. Проводилась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в который вносились 11.06.2024, 28.06.2024 и 24.12.2024.

Итоги выполнения плана:

степень выполнения плана – 89,71 %: всего предусмотрено планом 29 мероприятий (в том числе 4 административных) и 73 контрольных события;

выполнено в срок 28 мероприятий (в том числе 4 административных) и 60 контрольных событий;

не выполнено 1 мероприятие и 6 контрольных событий.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2024 год признана средней.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Северодвинска	18.04.2024	№ 202-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей: К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе» в сторону увеличения, К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда» и К12200 показатель 2 «Доля электрифицированных садоводческих некоммерческих товариществ» в сторону уменьшения
2	Постановление Администрации Северодвинска	13.05.2024	№ 252-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение

				финансовых показателей муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей в сторону увеличения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог» и показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», К11100 показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов»; в сторону уменьшения: К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе».
3	Постановление Администрации Северодвинска	03.07.2024	№ 351-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета

				депутатов Северодвинска от 25.04.2024 № 113 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей в сторону увеличения: K10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе» и показатель 6 «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»; в сторону уменьшения: K11100 показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов».
4	Постановление Администрации Северодвинска	05.09.2024	№ 433-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.06.2024 № 122 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей в сторону увеличения: K11100 показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов», K13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт,

				капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», K14200 показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»; в сторону уменьшения: K10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог», показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе», показатель 6 «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск», K11200 показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами», K12100 показатель 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде», K13200 показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа», K14200
--	--	--	--	--

				показатель 3 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», К15100 показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту».
5	Постановление Администрации Северодвинска	04.12.2024	№ 547-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2024 № 143 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей в сторону увеличения: К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе», К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда», К13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», К13200 показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»

				и показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»; в сторону уменьшения: K10000 показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», K11200 показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта» и показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами», K13200 показатель 1 «Количество учетных ДТП» и показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения».
6	Постановление Администрации Северодвинска	21.01.2025	№16-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.11.2024 № 176 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Привело к изменению показателей в сторону увеличения: K10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного

			значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог», К11200 показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта» и показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами», К13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», К14200 показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»; в сторону уменьшения: К10000 показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и показателя 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»,
--	--	--	--

				К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда», К14200 показатель 1 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».
7	Постановление Администрации Северодвинска	13.03.2025	№ 111-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы на основании сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2024 и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. Привело к изменению К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе» в сторону увеличения.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитет ЖКХ, ТиС продолжит принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчетности по ее реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывать и представлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, Комитет ЖКХ, ТиС будет уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

4. Анализ рисков реализации Программы в отчетном году и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <5>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внешний риск			
Правовой риск: изменение федерального и регионального законодательства, исполнение решений контролирующих органов	Низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели Программы	4	В течение 2024 года не было
Финансовый: сокращением запланированных межбюджетных трансфертов в местный бюджет субъекта из бюджета Архангельской области и федерального бюджета	В 2024 году не были выделены средства из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городского округа «Северодвинск»	1	В 2024 году на реализацию мероприятия К15201 были срочно, в оперативном режиме, приняты меры по изысканию средств в местном бюджете.
Внутренний риск			
Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы	Не выполнено мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» (К14201)	4	Отсутствовали обращения управляющих организаций для оплаты муниципальной доли на основании проведенных собраний собственников по благоустройству придомовых территорий. Ассигнования были перераспределены на иные востребованные мероприятия
Неосвоение выделенных денежных средств	По 6 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 467 дней (от 11 до 144 дней)	2	В местный бюджет подрядными организациями перечислено 886,5 тыс. руб. предъявленных штрафов и пеней за ненадлежащее исполнение работ и просрочку их исполнения.

			Самая большая просрочка выполнения работ была допущена при подготовке проектной документации на благоустройство территории просп. Морской – ул. Советских Космонавтов в количестве 144 дня, штраф составил 27,9 тыс. руб. Самая большая сумма штрафа, поступившая в местный бюджет 527,7 тыс. руб. за нарушение сроков по муниципальному контракту 2023 года на благоустройство территории улицы Ломоносова от просп. Ленина до просп. Труда
Неэффективное расходование денежных средств; неосвоение выделенных денежных средств	В конце 2024 года дополнительно были выделены средства из областного бюджета на мероприятие 2.04 задачи 2 подпрограмм 4, в результате чего высвободились средства местного бюджета	2	Высвободившиеся средства местного бюджета остались не освоены, но на выполнение мероприятия влияния оказано не было

<5> – группы рисков:

«1» – высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели Программы;

«2» – низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели Программы;

«3» – высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели Программы;

«4» – низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2024 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,959
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	0,989
3	Показатель качества планирования Программы	0,984
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,300
5	Критерий эффективности реализации Программы	0,945

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
6	Оценка эффективности реализации Программы	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде

Приложение 1

к годовому отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск»
за 2024 финансовый год, утвержденному
распоряжением Администрации Северодвинска
от 06.05.2025 № 125-ра

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск» за 2024 год

Аналитический код						Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2024 году				Причины отклонений от плана	Условие расчета индекса показателя
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)					План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
К	0	0	0	0	0		Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	тыс. рублей	1 604 898,6	1 541 879,7	0,961			
К	0	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	50 851,0	50 851,0	1,000			
К	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	236 121,7	232 606,7	0,985			
К	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 314 127,7	1 254 623,8	0,955			
К	0	0	0	0	0	5	Государственные фонды	тыс. рублей	3 798,2	3 798,2	1,000			

К	0	0	0	0	0	0	Программная часть	тыс. рублей	1 505 858,7	1 444 530,2	0,959		
К	1	0	0	0	0	0	Цель «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска»	тыс. рублей	1 604 898,6	1 541 879,7	0,961		
К	1	0	0	0	0	0	1 Федеральный бюджет	тыс. рублей	50 851,0	50 851,0	1,000		
К	1	0	0	0	0	0	2 Областной бюджет	тыс. рублей	236 121,7	232 606,7	0,985		
К	1	0	0	0	0	0	3 Местный бюджет	тыс. рублей	1 314 127,7	1 254 623,8	0,955		
К	1	0	0	0	0	0	5 Государственные фонды	тыс. рублей	3 798,2	3 798,2	1,000		
К	1	0	0	0	0	0	Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог»	процентов	45,388	45,426	1,001	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных	1
К	1	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	процентов	36,824	36,824	1,000		1
К	1	0	0	0	0	0	Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
К	1	0	0	0	0	0	Показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»	процентов	18,476	18,476	1,000		1
К	1	0	0	0	0	0	Показатель 5 «Индекс качества городской	балл	241,000	219,000	0,909	Расчетный показатель	1

[illegible]

К	1	1	2	0	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	35 405,3	35 403,4	1,000		
К	1	1	2	0	2		Показатель 1 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию незаселенных жилых помещений»	единиц	20,000	20,000	1,000		1
К	1	1	2	0	2		Показатель 2 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений»	единиц	17,000	17,000	1,000		1
К	1	1	2	0	2		Показатель 3 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания»	единиц	11,000	11,000	1,000		1
К	1	1	2	0	2		Показатель 4 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы»	единиц	3,000	3,000	1,000		1
К	1	1	2	0	2		Показатель 5 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающие при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей»	единиц	6,000	6,000	1,000		1
К	1	1	2	0	3		Мероприятие 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»	тыс. рублей	12 768,1	12 046,9	0,944	Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций выполненна согласно выставленным счетам	
К	1	1	2	0	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	12 768,1	12 046,9	0,944		
К	1	1	2	0	3		Показатель 1 «Объем оплаченного коммунального ресурса - тепловая энергия по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений»	Гкал	6 700,000	5 660,900	0,845	Данные согласно выставленным счетам	1
К	1	1	2	0	3		Показатель 2 «Объем оплаченного коммунального ресурса - тепловая энергия по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений»	Гкал	1 050,000	1 049,600	1,000	Данные согласно выставленным счетам	1
К	1	2	0	0	0	0	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества	тыс. рублей	128 973,8	128 151,7	0,994		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»									контрактов по итогам выполненных работ	
K 1	3	1	0	2	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	210 000,0	210 000,0	1,000						
K 1	3	1	0	2	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	99 617,7	98 456,5	0,988						
K 1	3	1	0	2			Показатель 1 «Протяженность отремонтированного участка автодороги»	км	4,660	4,730	1,015					Фактически принятые работы	1
K 1	3	1	0	2			Показатель 2 «Количество отремонтированных колодцев»	штук	173,000	173,000	1,000						1
K 1	3	1	0	3			Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»	тыс. рублей	3 000,0	3 000,0	1,000						
K 1	3	1	0	3	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	3 000,0	3 000,0	1,000						
K 1	3	1	0	3			Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»	единиц	5,000	5,000	1,000					1	
K 1	3	1	0	4			Мероприятие 1.04 «Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	тыс. рублей	74,4	74,4	1,000						
K 1	3	1	0	4	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	74,4	74,4	1,000						
K 1	3	1	0	4			Показатель 1 «Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, на которых была проведена оценка уязвимости»	единиц	1,000	1,000	1,000						1
K 1	3	1	0	5			Мероприятие 1.05 «Разработка, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно- исследовательских работ, изготовления	тыс. рублей	3 187,6	3 083,9	0,967					Остаток средств после оплаты муниципальных контрактов за фактически выполненные подрядчиком работы	

[illegible]

К	1	4	1	0	0	Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»	тыс. рублей	44 328,5	41 226,2	0,930		
К	1	4	1	0	0	Областной бюджет	тыс. рублей	100,0	100,0	1,000		
К	1	4	1	0	0	Местный бюджет	тыс. рублей	44 228,5	41 126,2	0,930		
К	1	4	1	0	0	Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
К	1	4	1	0	0	Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	3 020 562,000	3 020 562,000	1,000		3
К	1	4	1	0	0	Показатель 3 «Площадь территории города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния»	га, не менее	119 349,000	119 349,000	1,000		3
К	1	4	1	0	1	Мероприятие 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства»	тыс. рублей	36 880,2	34 135,9	0,926	Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ	
К	1	4	1	0	1	Областной бюджет	тыс. рублей	100,0	100,0	1,000		
К	1	4	1	0	1	Местный бюджет	тыс. рублей	36 780,2	34 035,9	0,925		
К	1	4	1	0	1	Показатель 1 «Площадь территории Воинского мемориала, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	44 200,000	44 200,000	1,000		3
К	1	4	1	0	1	Показатель 2 «Площадь территории набережной Александра Зрячева, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	44 218,000	44 218,000	1,000		3
К	1	4	1	0	1	Показатель 3 «Количество газового оборудования, обеспеченного содержанием»	комплект, не менее	1,000	1,000	1,000		3
К	1	4	1	0	1	Показатель 4 «Количество территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
К	1	4	1	0	1	Показатель 5 «Площадь территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	899 973,400	899 973,400	1,000		3
К	1	4	1	0	1	Показатель 6 «Количество благоустроенных территорий общего	единиц	3,000	3,000	1,000		1

[illegible]

[illegible]

К 1 4 2 0	Мероприятие 2.02 «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	тыс. рублей	69 549,3	64 433,0	0,926	Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ	
К 1 4 2 0	Местный бюджет	тыс. рублей	69 549,3	64 433,0	0,926		
К 1 4 2 0	Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия»	кв. м	24 072,530	24 072,530	1,000		1
К 1 4 2 0	Мероприятие 2.03 «Награждение победителей конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	тыс. рублей	261,6	258,8	0,989	Остаток средств после оплаты по факту приобретения цветов	
К 1 4 2 0	Местный бюджет	тыс. рублей	261,6	258,8	0,989		
К 1 4 2 0	Показатель 1 «Количество участников конкурса «Лучший по профессии»	человек	86,000	86,000	1,000		1
К 1 4 2 0	Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	тыс. рублей	111 824,7	90 449,2	0,809	Высвобождение средств местного бюджета за счет поступления средств из федерального и областного бюджетов в конце года – 18 464,2 тыс. руб. Подрядчик не выполнил работы по подготовке проектной документации на «Благоустройство общественной территории, расположенной вблизи храма «Церковь Николая Чудотворца» на сумму 250,0 тыс. руб. (оплата перенесена на 2025 год). Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ – 2 661,3 тыс. руб.	
К 1 4 2 0	Федеральный бюджет	тыс. рублей	50 851,0	50 851,0	1,000		
К 1 4 2 0	Областной бюджет	тыс. рублей	3 054,5	3 054,5	1,000		
К 1 4 2 0	Местный бюджет	тыс. рублей	57 919,2	36 543,7	0,631		
К 1 4 2 0	Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего	единиц	3,000	3,000	1,000		1

[illegible]

К 1	5	2	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	312 101,2	311 134,7	0,997		
К 1	5	2	0	1		Показатель 1 «Количество маршрутов»	единиц	21,000	21,000	1,000		1
К 1	5	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Осуществление контроля работы общественного транспорта, актуализация информационных табличек и расписаний, размещенных на остановочных пунктах»	да/нет	да	да	-		
К 1	5	2	0	2		Показатель 1 «Количество контрольных выездов»	единиц	12,000	12,000	1,000		1
К 1	9	0	0	0		Обеспечивающая подпрограмма	тыс. рублей	99 039,9	97 349,5	0,983		
К 1	9	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
К 1	9	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	99 039,9	97 349,5	0,983		
К 1	9	1	0	0		1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска	тыс. рублей	99 039,9	97 349,5	0,983		
К 1	9	1	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
К 1	9	1	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	99 039,9	97 349,5	0,983		
К 1	9	1	0	1		Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»	тыс. рублей	80 151,5	79 504,0	0,992	Оплата договоров производилась согласно выставленным счетам, экономия по заработной плате за счет большого количества больничных листов	
К 1	9	1	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	80 151,5	79 504,0	0,992		
К 1	9	1	0	2		Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	тыс. рублей	812,9	0,0	0,000	В 2024 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций	
К 1	9	1	0	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	812,9	0,0			

К 1	9	1	0	3	Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	тыс. рублей	42,5	42,5	1,000		
К 1	9	1	0	3	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
К 1	9	1	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	42,5	42,5	1,000		
К 1	9	1	0	5	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС»	тыс. рублей	18 033,0	17 803,0	0,987	Неосвоенные средства депутата, в связи с длительным согласованием объемов и видов закупок по приобретению оборудования для СМУП «Водолей»	
К 1	9	1	0	5	Местный бюджет	тыс. рублей	18 033,0	17 803,0	0,987		
К 1	9	2	0	0	2. Административные мероприятия	да/нет	да	да			
К 1	9	2	0	1	Административное мероприятие 2.01 «Заключение муниципальных контрактов (закупок) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	да/нет	да	да	-		
К 1	9	2	0	1	Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов (закупок)»	единиц, не менее	410,000	430,000	1,000	Фактически сложившийся показатель	3
К 1	9	2	0	2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	да/нет	да	да	-		
К 1	9	2	0	2	Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий»	единиц, не менее	11,000	11,000	1,000		3

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,959
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	0,989
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	0,985
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	0,989
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	1,000
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,984
4. Коэффициент управления муниципальной программой	0,300
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0,945

Приложение 2

к годовому отчету о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Обеспечение комфортного и безопасного
 проживания населения на территории
 муниципального образования «Северодвинск»
 за 2024 финансовый год, утвержденному
 распоряжением Администрации Северодвинска
 от 06.05.2025 № 125-10

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работ инженерных сетей»	10. Тепловая сеть, расположенная по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 2	Областной бюджет	951,1	951,1		
	11. Капитальный ремонт тепловых	Государственные фонды	3 798,2	3 798,2		
Задача 1 «Обеспечение		Областной бюджет	951,1	951,1		

эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них»	сетей по улице Водогон в г. Северодвинске Региональная программа Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023–2027 годы)» Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	Государственные фонды	3 798,2	3 798,2	Соглашение от 09.04.2024 № 2-МКИ/2024 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Предоставлена субсидия на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры по адресам: пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 2; ул. Водогон
			Областной бюджет	951,1		
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных		Областной бюджет	210 763,8	210 597,6		
			Областной бюджет	210 000,0		

дорог и искусственных сооружений на них»	Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	1.1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Архангельская область)» утвержден протоколом заседания проектного комитета от 13 декабря 2018 года № 9 Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	Областной бюджет	210 000,0	210 000,0	Соглашение № T018-2 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 08.07.2024	Предоставлен из бюджета Архангельской области иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации. Выполнены работы по ремонту дорог протяженностью 4,73 км на: ул. Первомайской от ул. Пионерской до просп. Труда; ул. Октябрьской от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера; четной стороне ул. Лебедева от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина
Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»			Областной бюджет	763,8	597,6		
Мероприятие 2.01 «Выполнение работ	1.3. Региональный проект		Областной бюджет	763,8	597,6	Соглашение от 09.09.2024 № T026-9	Выполнены работы по устройству

по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» утвержден протоколом заседания проектного комитета от 4 сентября 2019 года №7 Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»				о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»	искусственных дорожных неровностей в районе дома № 87 по ул. Ломоносова и на ул. Комсомольской в районе ул. Профсоюзной
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»		Федеральный бюджет	50 851,0	50 851,0		
Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»		Областной бюджет	24 406,8	21 058,0		
		Областной бюджет	100,0	100,0		

Мероприятие 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства»	Средства резервного фонда Правительства Архангельской области	Областной бюджет	100,0	100,0	Распоряжение Правительства Архангельской области от 12.12.2024 № 709-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству топливно- энергетического комплекса Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск»)»	Приобретена, доставлена и установлена карусель на детской игровой площадке в деревне Солзе городского округа Архангельской области «Северодвинск».
Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»		Федеральный бюджет	50 851,0	50 851,0		
		Областной бюджет	24 306,8	20 958,0		
Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального	1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)»	Федеральный бюджет	50 851,0	50 851,0	Соглашение от 29.02.2024 № 11730000-1-2024-022 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского	Выполнено комплексное благоустройство 3 общественных территорий: участка ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского;
		Областной бюджет	1 037,8	1 037,8		

проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	утвержден протоколом заседания проектного комитета от 13 декабря 2018 года № 9 Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	Областной бюджет	366,7	366,7	округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	общественной территории, расположенной в районе дома № 23 по просп. Труда; общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов.	Выполнены работы по изготовлению печатных материалов с информационным освещением всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
--	---	-----------------------------	--------------	--------------	---	--	---

					Архангельской области «Северодвинск»		Выполнен 1 этап разработки проектной документации на благоустройство объекта «Набережная имени Александра Зрячева»
	Областной бюджет	1 650,0	1 650,0	1 650,0	Соглашение от 24.10.2024 № 023-24-33-пф-24-034 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области		
Мероприятие 2.06 «Выполнение работ по инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»	Региональный проект «Комфортное Поморье»	Областной бюджет	21 252,3	17 903,5	Соглашение от 31.05.2024 № 301-24-33-пф-24-030 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»		В рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» реализовано 18 проектов по благоустройству территорий, из них: общественная территория - одна; дворовых территорий – 15; территория школы – 2.
	Итого:		290 770,9	287 255,9			
	Средства федерального бюджета		50 851,0	50 851,0			
	Средства областного бюджета		236 121,7	232 606,7			
	Государственные фонды		3 798,2	3 798,2			

Приложение 4

к годовому отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск»
за 2024 финансовый год, утвержденному
распоряжением Администрации
Северодвинска

от 06.05.2025 № 125-10a

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение
комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия нормативного акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»				
Постановление Администрации Северодвинска «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по	Планово- экономический отдел Комитета	Внесение изменений по мере необходимости	от 24.06.2021 № 241-па (в редакции от 13.03.2024)	В целях достижения показателя 1 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию незаселенных жилых

управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг»	ЖКХ, ТиС		помещений», показателя 2 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений», показателя 3 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания», показателя 4 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы», показателя 5 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» мероприятия 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»: обеспечена возможность предоставления оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг
--	-----------------	--	--

Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка расходования средств на доленое участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и Порядка расходования средств на доленое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»	Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Внесение изменений по мере необходимости	от 18.05.2018 № 210-па (в редакции от 02.05.2024)	В целях достижения показателя 1 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений», показателя 2 «Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности», показателя 3 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»: обеспечена возможность участия муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и долевого участия муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»				

Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одной светоточки для предоставления субсидии СМУП «Горсвет» на 2024 год»	Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС	Внесение изменений ежегодно	от 22.12.2023 № 293-рг (в редакции от 13.02.2024)	В целях достижения показателя 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск»
Постановление Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ»	Председатель Комитета ЖКХ, ТиС	Внесение изменений по мере необходимости	от 21.03.2022 № 103-па (в редакции от 08.04.2024)	В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ» мероприятия 2.01 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидии садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ. В 2024 году не реализована из-за отсутствия заявок на конкурс.

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»				
Постановление Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»	Комитет ЖКХ, ТиС	Внесение изменений по мере необходимости	от 05.03.2022 № 80-па (утратил силу) от 09.04.2024 № 164-па	В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» мероприятия 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»				
Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка расходования средств на доленое участие	Отдел по организации работы с собственниками	Внесение изменений по мере необходимости	от 18.05.2018 № 210-па (в редакции от 02.05.2024)	В целях достижения показателя 1 «Количество дворовых территорий, на которых выполнены мероприятия по благоустройству» мероприятия 2.01

муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и Порядок расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»	жилья Комитета ЖКХ, ТиС		«Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»: обеспечена возможность долевого участия муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов
Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»	Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС	Внесение изменений по мере необходимости	В целях достижения показателя 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», показателя 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» мероприятия 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»: выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального

					образования «Северодвинск», улучшено экологическое состояние и внешний облик городской среды, созданы более комфортные санитарно-гигиенические и эстетические условия на набережных, в парках, дворах в рамках реализации муниципальной адресной программы
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»					
Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса»	Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС	Внесение изменений по мере необходимости	от 24.06.2021 № 240-па (в редакции от 12.04.2024)	В целях достижения показателя 1 «Количество плановых рейсов в год», показателя 2 «Количество арендованных мест в дежурном поезде» мероприятия 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железнодорожной дороге» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»: жители поселка Белое Озеро обеспечены транспортной доступностью	